

Kostenkontrolle

Bauprojekt Schulhaus Högler

BKP	Arbeitsgattung	KV Eingabe	KV Rev.	Voranschlag	Offerten	Rechnungen 2017 (VRSG)	Rechnungen 2018 (FIS)	Rechnungen 2019 (FIS)	NR.	Rechnungs- Nummer Datum	Bemerkungen	Unternehmer		
						1217.5030.43	1217.5030. IR00044	7104.50400. IR00044			*Vergabe durch:/ Datum:			
1 Vorbereitungsarbeiten														
	150'000.00	62'500.00												
10	Bestandesaufnahmen, Baugrun	Fr.	7'500.00	7'500.00										
101	Bestandesaufnahmen	Fr.		5'000.00	4'885.70			3'311.90 127.40	37 47	03.07.2019 20.08.2019	Projektgruppe 20.03.2019 Direkt Projekt DLLiegenschaften	Kibao PlotJet	Kanalisation Untersuch Kopien	3'439.30
102	Baugrunduntersuchungen	Fr.		2'500.00				951.85	31	21.05.2019	4. Bausitzung 20.03.2019 Vergabe	Schmitz Geotechnik	Analyse	951.85
11	Räumungen, Terrainvorbereit	Fr.	10'000.00	7'500.00										
111	Rodungen	Fr.		5'000.00	5'611.15			5'330.60 2'154.00	30 65	21.05.2019 07.10.2019	Projektgruppe 20.03.2019 Direkt	Fäll AG Fäll AG	Baumfällung Baumfällung	7'484.60
112	Abbrüche	Fr.		5'000.00										
12	Sicherungen, Provisorien	Fr.	20'000.00	10'000.00										
121	Sicherung vorhandener Anlagen	Fr.		5'000.00				343.55 827.15	88 136	03.12.2019 09.04.2020	Architekt Projekt DLLiegenschaften	Mobatime Oeschger	Demontage Lampen Demontage	1'170.70
122	Provisorien	Fr.		15'000.00	3'550.00			3'369.95 3'480.90 850.00 1'800.00 900.00	28 78 64 126 429	21.05.2019 21.10.2019 04.10.2019 04.10.2019 27.09.2022	4. Bausitzung 20.03.2019 Direkt Skonto abgezogen Projekt DLLiegenschaften Projekt DLLiegenschaften Projekt DLLiegenschaften	Neidhart Neidhart STWEG Wasserfurren STWEG Wasserfurren STWEG Wasserfurren	Zaunarbeiten Zaunrbeiten Parkplatzprovisorien Parkplatzprovisorien Parkplatzprovisorien	10'400.85
13	Gemeinsame Baustelleneinricht	Fr.	70'000.00	5'000.00										
130	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	Fr.		65'000.00				1'996.65 651.60 770.80	197 285 170	02.07.2020 14.09.2020 08.06.2020	Architekt Architekt Projekt DLLiegenschaften	Walo Burkhardt Burkhardt	Demontagen Baracken Covid-Installation Corona Wasserstelle	3'419.05
136	Kosten für Energie, Wasser und d	Fr.		5'000.00				602.10 732.80 516.85 750.95 1'208.30 324.45 1'379.75 46.35 1'801.30 8.60	90 95 110 119 131 149 164 166 226 273	09.12.2019 16.12.2019 06.02.2020 04.03.2020 20.03.2020 27.04.2020 26.05.2020 04.06.2020 12.08.2020 02.09.2020	Architekt Architekt Architekt Architekt Architekt Architekt Architekt Architekt Architekt Architekt	Glatwerk Glatwerk Glatwerk Glatwerk Glatwerk Glatwerk Glatwerk Glatwerk Glatwerk Glatwerk	Energie Sept-Okt.2019 Energie Nov. 2019 Energie Dez. 2019 Energie Jan. 2020 Energie Feb. 2020 Energie März 2020 Energie April 2020 Wasser Unterlagsböden Energie Juni 2020 Energie Juli 2020	7'371.45
15	Anpassungen an bestehende E	Fr.	37'500.00	32'500.00										
151	Erdarbeiten	Fr.		15'000.00										
152	Kanalisationsleitungen	Fr.		2'500.00										
153	Elektroleitungen	Fr.		15'000.00	11'867.25 204.65			11'830.20 204.65	272 218	02.09.2020 12.08.2020	Architekt Architekt	Glatwerk AG Glatwerk AG	EL. Hausanschluss Montage Stromzähler	12'034.85
155	Sanitärleitungen	Fr.		5'000.00				9'693.00	42	20.08.2019	Projekt DLLiegenschaften	WVD Wasser Anschlussgebühren	Vorauszahlung	9'693.00
16	Anpassungen an bestehende V	Fr.	5'000.00	0.00										
161	Strassen	Fr.		5'000.00										
2 Gebäude														
	4'557'500.00	4'655'000.00												
20	Baugrube	Fr.	35'000.00	0.00										
201	Aushub	in Baumeister	Fr.	35'000.00	0.00						Vergabe SP 10.09.2019	Künzli AG	KV in BKP 211 eingerechnete Baumeister /Aushub	
21	Rohbau 1	Fr.	1'660'000.00	1'990'000.00										
211	Baumeisterarbeiten	Fr.		135'000.00	475'780.75			175'000.00 176'000.00 80'000.00 3'891.20 140'887.00 4'500.00	74 87 102 122 373 199	29.10.2019 03.12.2019 06.02.2020 04.03.2020 17.12.2020 21.01.2021	Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Über Baumeister Schlussrechnung Vergabe SP 10.09.2019	Künzli AG Künzli AG Künzli AG Daru-Wache AG Künzli AG Künzli AG	Baumeister Baumeister Baumeister Verkehrsdienst Baumeister Baubabschränkung	580'278.20
212	Montagebau in Beton und vorfabri	Fr.		35'000.00										
214	Montagebau in Holz	Fr.		1'280'000.00	1'154'642.70 56'736.25 20'662.10			342'767.30 342'928.85 346'392.80 63'923.30	61 68 100 418	23.09.2019 21.10.2019 06.02.2020 01.12.2021	Vergabe SP 20.08.2019 Vergabe SP 20.08.2019 Vergabe SP 20.08.2019 Schlussrechnung KIFA	Kifa AG Kifa AG Kifa AG Kifa AG	Holzbau Holzbau Holzbau Holzbau	1'096'012.25
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen		210'000.00											
215.1	Gerüste			40'000.00	63'353.90			26'925.00 4'308.00 31'018.10	104 114 335	06.02.2020 04.03.2020 04.11.2020	Projektgruppe 22.08.2019 Projektgruppe 22.08.2019 Schlussrechnung	Pamo Gerüste Pamo Gerüste Pamo Gerüste	Fassadengerüst Fassadengerüst Fassadengerüst	62'251.10
215.5	Äussere Bekleidung			170'000.00	165'000.00									0.00
22	Rohbau 2	Fr.	642'500.00	660'000.00										
221	Fenster, Aussentüren, Tore		340'000.00											
221.1	Fenster aus Holz/Metall			305'000.00	200'344.55			57'200.00 114'500.00	101 127	06.02.2020 20.03.2020	Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019	Ego Kiefer Ego Kiefer	Fenster Holz/ Alu Fenster Holz/ Alu	

Kostenkontrolle

Bauprojekt Schulhaus Högler

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall Nachtrag 23.10.2020		35'000.00	183'808.20 12'747.30			19'208.55 49'542.00 33'387.00 48'465.00 69'782.10 4'574.20 905.60 6'571.55 15'530.35 9'446.35	307 111 124 139 368 234 406 437 407 428	28.09.2020 06.02.2020 11.03.2020 09.04.2020 08.12.2020 13.08.2020 28.06.2021 30.11.20225 30.06.2021 27.09.2022	Schlussrechnung Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Schlussrechnung Vergabe DLL 15.04.2020 DLL Architekt / Projektgruppe Architekt / Projektgruppe Architekt / Projektgruppe	Ego Kiefer Lenzlinger Lenzlinger Lenzlinger Lenzlinger Analo Lenzlinger Lenzlinger Sunreflex Sunreflex	Fenster Holz/ Alu Metalltüren (Aussen) Metalltüren (Aussen) Metalltüren (Aussen) Metalltüren (Aussen) Metalltor Aussen Metalltüren Reparatur Fensterfügel Nachtlarg Wärmeschutz Wärmeschutz	
			4'812.40									
												404'136.00
												24'976.70
221.8 Sonnenschutz		35'000.00	0.00									
222 Spenglerarbeiten in PKP 224		35'000.00										
223 Blitzschutz		7'500.00										
224 Bedachungsarbeiten		115'000.00	154'894.20			75'000.00 55'000.00 37'656.60 562.40	134 165 364 410	03.04.2020 04.06.2020 07.12.2020 23.08.2021	Vergabe SP 10.12.2019 Vergabe SP 10.12.2019 Schlussrechnung Schlussrechnung	Zasag Zasag Zasag Zasag	Flachdacharbeiten Flachdacharbeiten Flachdacharbeiten Windsensor	168'219.00
225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen	67'500.00											
225.1 Fugendichtungen		7'500.00				8'886.35 847.85 303.20	321 324 430	21.10.2020 21.10.2020 24.10.2022	Vergabe Direkt Architekt Vergabe Direkt Architekt Garantierarbeiten Anteil	Monosi Monosi Monosi	Brandabschottungen Brandabschottungen Brandabschottungen	
225.2 Spezielle Dämmungen		15'000.00										
225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen		10'000.00	7'113.75			6'620.75	141	14.04.2020	Vergabe Projektgruppe 10.03.2020	Robit	Feuchtigkeitsabdichtungen	
225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.		35'000.00	33'708.15			5'308.90 5'414.80 5'540.65 28'804.55 14'715.55 10'660.60 235.50	146 155 177 232 275 305 333	17.04.2020 18.05.2020 15.06.2020 11.08.2020 02.09.2020 28.09.2020 04.11.2020	Projektgruppe 01.04.2020 Projektgruppe 01.04.2020 Projektgruppe 01.04.2020 Projektgruppe 01.04.2020 Projektgruppe 01.04.2020 Schlussrechnung Projektgruppe 01.04.2020	Roth AG Roth AG Roth AG Roth AG Roth AG Roth AG Roth AG	Brandschutzbekleidung Brandschutzbekleidung Brandschutzbekleidung Brandschutzbekleidung Brandschutzbekleidung Brandschutzbekleidung Brandschutzbekleidung	87'338.70
227 Äussere Oberflächenbehandlungen		5'000.00										
228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz	72'500.00											
228.2 Raffstoren		62'500.00	48'817.25			43'925.00 9'104.20	148 281	21.04.2020 08.09.2020	Vergabe Projektgruppe 10.03.2020 Schlussrechnung	Schenker Storen Schenker Storen	Lammelenstoren Lammelenstoren	53'029.20
228.3 Sonnenstoren		10'000.00										
23 Elektroanlagen	Fr.	255'000.00	295'000.00									
230.0 Elektroanlagen		255'000.00	275'094.95 60'519.65			53'850.00 129'240.00 86'160.00 65'713.80 1'314.35 1'063.80	137 157 204 370 412 438	09.04.2020 18.05.2020 09.07.2020 15.12.2020 01.10.2021 18.01.2023	Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019	Oeschger Elektro AG Oeschger Elektro AG Oeschger Elektro AG Oeschger Elektro AG Oeschger Elektro AG Oeschger Elektro AG	Elektroinstallationen Elektroinstallationen Elektroinstallationen Elektroinstallationen Elektroinstallationen Aut. Fensteröffnung	337'341.95
233.0 Leuchten und Lampen			144'609.45									0.00
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und	Fr.	495'000.00	380'000.00									
240 Heizungsanlagen Nachtrag vom 17.11.2020		195'000.00	160'000.00 10'423.10			70'000.00 65'000.00 8'500.00 1'675.95 16'499.95 10'423.05	133 116 144 340 343 356	03.04.2020 04.03.2020 05.05.2020 18.11.2020 19.11.2020 26.11.2020	Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Regie	Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung	Heizungsinstallateur Heizungsinstallateur Heizungsinstallateur Heizungsinstallateur Heizungsinstallateur Heizungsinstallateur	172'098.95
244 Lüftungsanlagen		300'000.00	204'843.25			40'923.85 83'839.95 59'579.00 20'500.50	103 128 143 342	06.02.2020 20.03.2020 05.05.2020 19.11.2020	Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019 Vergabe SP 10.09.2019	Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung	Lüftungsinstallateur Lüftungsinstallateur Lüftungsinstallateur Lüftungsinstallateur	204'843.30
25 Sanitäranlagen	Fr.	300'000.00	160'000.00									
250 Sanitäranlagen		280'000.00	135'000.00			32'000.00 43'000.00 16'000.00 45'000.00 11'875.45 323.40 2'224.00 1'245.85	115 129 142 208 341 374 371 433	04.03.2020 20.03.2020 05.05.2020 09.07.2020 18.11.2020 04.01.2021 15.12.2020 26.10.2022	Projektgruppe 22.08.2019 Projektgruppe 22.08.2019 Projektgruppe 22.08.2019 Projektgruppe 22.08.2019 Projektgruppe 22.08.2019 Schlussrechnung Regie Regie	Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung Burkhardt Heizung	Sanitärinstallateur Sanitärinstallateur Sanitärinstallateur Sanitärinstallateur Sanitärinstallateur Sanitärinstallateur Schaden Holzabdeckung Schaden Waschtisch	151'668.70
258 Kücheneinrichtungen	Fr.	20'000.00	27'319.90			27'319.00 348.00	230 225	11.08.2020 12.08.2020	Projektgruppe 22.08.2019 Projektgruppe 22.08.2019	Fine Line Fine Line	Küche Küche	27'667.00
26 Transportanlagen	Fr.	135'000.00	135'000.00									
261 Aufzüge inkl. Teilverglaster Liftschacht		135'000.00	136'388.75			41'378.75 41'589.55 51'475.25 3'338.70	79 156 310 300	05.11.2019 18.05.2020 21.10.2020 28.09.2020	Projektgruppe 30.10.2019 Projektgruppe 30.10.2019 Schlussrechnung Architekt	Schindler Schindler Schindler Zuberbühler	Aufzüge Aufzüge Aufzüge Schweissen	137'782.25
27 Ausbau 1	Fr.	258'000.00	258'000.00									
272 Metallbauarbeiten		72'500.00	90'860.35 3'200.00			70'005.00 29'617.10 3'200.00	253 306 326	17.08.2020 28.09.2020 27.10.2020	Projektgruppe 03.06.2020 Schlussrechnung Projektgruppe 03.06.2020	Fehrtech AG Fehrtech AG Fehrtech AG	Metalltreppe Metalltreppe Aussteifung	102'822.10
273 Schreinerarbeiten	Fr.	160'000.00										
273.0 Innentüren aus Holz		85'000.00	70'482.45			25'489.36 32'772.03	168 209	08.06.2020 07.07.2020	Projektgruppe 2020 Projektgruppe 2020	RWD Schlatter AG RWD Schlatter AG	Innentüren Innentüren	

Kostenkontrolle

Bauprojekt Schulhaus Högler

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.		60'000.00				14'589.20	332	04.11.2020	Schlussrechnung	RWD Schlatter AG	Innentüren	
273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten		15'000.00	72'612.30			36'306.20	231	11.08.2020	Projektgruppe	Barthlome	Schreinerarbeiten	
						31'761.70	327	27.10.2020	Schlussrechnung	Barthlome	Schreinerarbeiten	
						3'510.90	366	07.12.2020	Regie	Barthlome	Schreinerarbeiten	
						2'224.00	361	07.12.2020	Regie	Barthlome	Schreinerarbeiten	
						2'495.40	343	02.11.2022	Regie	Barthlome	Schreinerarbeiten	149'148.79
275 Schliessanlagen		5'500.00	55'000.00			17'662.80	161	18.05.2020	Projektgruppe 01.04.2020	ES Sicherheit AG	Schliessanlage	
						35'343.65	313	21.10.2020	Projektgruppe 01.04.2020	ES Sicherheit AG	Schliessanlage	53'006.45
277 Elementwände	Fr.	20'000.00										
277.1 Schiebe- und Faltwände			12'233.65			12'229.80	229	11.08.2020	Schlussrechnung	Hodel Trennwände	Faltwände	
277.2 Feststehende Elementwände		20'000.00	11'697.10			11'697.10	292	14.09.2020	Projektgruppe 09.04.2020	3S Partner AG	Elementwände	23'926.90
28 Ausbau 2	Fr.	777'000.00	777'000.00									
281 Bodenbeläge		250'000.00										
281.0 Unterlagsböden		60'000.00	67'500.00			45'000.00	151	27.04.2020	Vergabe Projektgruppe	Künzli	Unterlagsböden	
						14'594.95	233	13.08.2020	Schlussrechnung	Künzli	Unterlagsböden	
						2'125.90	315	21.10.2020	Vergabe Projektgruppe 20.04.2020	Pfister Professional AG	Bodenbelag Holz	
281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.		170'000.00	98'533.15			43'080.00	186	16.06.2020	Vergabe Projektgruppe 20.04.2020	Pfister Professional AG	Bodenbelag Öko PU	
						43'080.00	207	09.07.2020	Vergabe Projektgruppe 20.04.2020	Pfister Professional AG	Bodenbelag Öko PU	
						18'532.75	328	29.10.2020	Schlussrechnung	Pfister Professional AG	Bodenbelag Öko PU	
						29'078.00	261	21.08.2020	Vergabe Projektgruppe 20.04.2020	Pfister Professional AG	Bodenbelag Textil	
						6'204.50	329	29.10.2020	Schlussrechnung	Pfister Professional AG	Bodenbelag Textil	201'697.10
Bodenbelag Textil			32'245.45									
281.9 Sockel		20'000.00										
282 Wandbeläge, Wandbekleidungen	Fr.	145'000.00	40'010.15			39'212.05	171	10.06.2020	Projektgruppe	Burkhardt AG	GIS Beplankung	
						500.00	349	19.11.2020	Projektgruppe	Burkhardt AG	GIS Beplankung	
282.2			39'234.50			36'555.15	311	21.10.2020	Projektgruppe 03.06.2020	Reposit AG	Kunstharz Beläge	
						450.25	355	26.11.2020	Regie	Reposit AG	Kunstharz Beläge	
282.3 Wandbekleidungen aus Kunststn						15'602.05	193	02.07.2020	Architekt	Orani	Kantenschutz	
282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten						2'870.55	346	19.11.2020	Architekt	Burkhardt AG	Plattenarbeiten	
						4'338.05	345	19.11.2020	Architekt	Burkhardt AG	Plattenarbeiten	99'528.10
283.3 Deckenbekleidungen		265'000.00	242'970.90			129'240.00	150	27.04.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Deckenbekleidung	
Nachtrag Pausenplatz			26'146.50			53'850.00	162	18.05.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Deckenbekleidung	
						64'620.00	174	10.06.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Deckenbekleidung	
						1'040.05	182	15.06.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Regie	
						19'386.00	195	02.07.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Deckenbekleidung	
						6'770.95	269	02.09.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Nachtrag Vordach	
						10'246.50	270	02.09.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Vordach Gipsarbeiten	
						108.20	303	28.09.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Regie	
						317.00	319	21.10.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Regie	
						1'791.55	316	21.10.2020	Vergabe SP 18.05.2020	Isolag	Regie	
						294.95	301	28.09.2020	Regierapporte	Isolag	Regie	287'665.20
285 Innere Oberflächenbehandlungen		40'000.00	57'565.35			14'877.90	187	16.06.2020	Projektgruppe	Orani	Malernarbeiten	
						20'744.55	198	02.07.2020	Projektgruppe	Orani	Malernarbeiten	
						2'641.75	252	17.08.2020	Architekt	Pajo	Malernarbeiten	
						10'680.35	276	02.09.2020	Architekt	Paio	Malernarbeiten	
						538.50	322	21.10.2020	Projektgruppe	Orani	Malernarbeiten	
						10'928.25	312	21.10.2020	Schlussrechnung	Orani	Malernarbeiten	
						935.25	402	17.05.2021	Architekt	Orani	Trinkbrunnen streichen	61'346.55
Bauaustrocknung		5'000.00	68'764.30									
286 Feuchtigkeitsmessung						560.05	153	05.05.2020	Projektgruppe	Burkhardt	Feuchtigkeitsmessung	560.05
287 Baureinigung	Fr.	20'000.00				6'075.40	282	09.09.2020	Baureinigung	Gamma Renax	Baureinigung	
						14'741.70	352	24.11.2020	Schlussrechnung	Gamma Renax	Baureinigung	
						1'996.00	354	offen	Baureinigung	Gamma Renax	Baureinigung	22'813.10
289 Reserve für zu erwartende Kosten		52'000.00										
4 Umgebung		590'000.00	590'000.00									
41 Roh- und Ausbaurbeiten	Fr.	35'000.00	35'000.00									
411 Baumeisterarbeiten	Fr.	35'000.00										
42 Gartenanlagen	Fr.	460'000.00	460'000.00									
421 Gärtnerarbeiten	Fr.	215'000.00	82'151.70			70'000.00	286	14.09.20	Vergabeantrag	Rohner AG	Gartenarbeiten	
Nachtrag Pavillon-Platz			11'531.65			14'359.75	384	28.01.2021	Vergabe Projektgruppe	Rohner AG	Gartenarbeiten	
						26'629.05	386	02.02.21	Schlussrechnung	Rohner AG	Gartenarbeiten	
						697.35	387	02.02.21	Vergabeantrag	Rohner AG	Gartenarbeiten	
			3'730.00			4'146.15	422	23.06.2022	Zusatz Bepflanzung	Rohner AG	Gartenarbeiten	
						3'729.70	423	23.06.2022	Nachtrag Baumersatz	Rohner AG	Gartenarbeiten	119'562.00
422 Einfriedungen		15'000.00	17'239.05			16'730.55	365	07.12.2020	Projektgruppe 03.06.2020	A-Zäune AG	Einfriedung	16'730.55
423 Ausstattungen, Geräte	Fr.	175'000.00										
423.3 Brunnenanlage	Fr.	10'000.00				5'023.90	172	10.06.2020	Projektgruppe	Burkhardt	Brunnenanlage	
Aussenbeleuchtung						1'627.65	221	12.08.2020	Architekt	Trilux	Aussenbeleuchtung	
						1'389.35	256	17.08.2020	Architekt	Trilux	Aussenbeleuchtung	
423.6 Bodenhölsen						394.00	192	25.06.2020	DLL	CMG (Glutz)	Sonnenschirmhölsen	
423.7 Schachtdeckel						797.00	288	14.09.2020	Architekt	Zuberbühler	Schachtdeckel	9'231.90
428 Gartenhaus		45'000.00	47'334.00			1'077.00	200	09.07.2020	Projektgruppe	Bütler	Vorarbeiten Pavillon	
						40'853.50	289	14.09.2020	Projektgruppe	R. Kläger AG	Pavillon	41'930.50
44 Installationen	Fr.	5'000.00	5'000.00									
443 Elektroanlagen		2'500.00				3'309.15	359	01.12.2020	Projektgruppe	Oeschger	Aussenbeleuchtung	3'309.15
445 Sanitäranlagen		2'500.00										

Kostenkontrolle

Bauprojekt Schulhaus Högler

46 Kleinere Trassenbauten	Fr.	90'000.00	90'000.00										
461 Erd- und Unterbau			15'000.00										
463 Oberbau			75'000.00	359'772.35				37'823.25	196	02.07.2020	Vergabe SPS	Walo	Trassenbauten
								226'541.80	271	02.09.2020	Vergabe SPS	Walo	Trassenbauten
								112'207.85	344	18.11.2020	Schlussrechnung	Walo	Trassenbauten
468 Parkplatz								40'000.00	370	30.11.2020	Vergabe Projektgruppe	Walo	Parkplatz
Markierungen								2'212.80	403	17.05.2021	Vergabe Projektgruppe	Signal AG	
469 Veloparkplatz	Nachtraq Velounterstand			32'301.20				29'016.30	385	02.02.2021	Projektoruppe	Rohner AG	Veloparkplatz
								1'399.55	388	02.02.21	Vergabeantrag	Rohner AG	Gartenarbeiten
5 Baunebenkosten und Uebergangskont		1'272'500.00	1'262'500.00										
51 Bewilligungen, Gebühren	Fr.	137'500.00	155'000.00										
511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)			22'500.00		43.00								
				10'963.40					3	03.05.2017	Vorprojekt DLLiegenschaften	Notariat Dübendorf	Grundbuchauszug
									13	13.08.2018	Falsche Buchung /Auszug für Singsaal	Notariat Dübendorf	Grundbuchauszug
									16	30.08.2018	Vorprojekt DLLiegenschaften		Grundbuchauszug
									18	20.09.2018	Vorprojekt Architekt	Sivag	Baugespann
									25	20.03.2019	Vorprojekt Architekt	Sivag	Baugespann
									26	08.02.2019	Bauen an Staatsstrassen	Baudirektion Kt. ZH	Staatsgebühr
									24	08.02.2019	Vorprojekt DLLiegenschaften	Stadt Dübendorf	Baubewilligungsgebühr
									45	20.08.2019	Projekt DLLiegenschaften	Baubewilligung	Kostenvorschuss
									60	17.09.2019	Architekt	Behinderertenkonferenz	Planengemung
									62	23.09.2019	Graftec AG	Stadt Dübendorf	Bewilligung Baureklame
									82	07.11.2019	Bauen an Staatsstrassen	Baudirektion Kt. ZH	Staatsgebühr
									83	07.11.2019	Projekt DLLiegenschaften	Baubewilligung	1. Projektänderung
									92	12.12.2019	DLL	Stadt Dübendrf	Aufzugsbewilligung
									353	26.11.2020	DLL	Stadt Dübendorf	Bewilligungsgebühren
Bewilligung / Kontrolle													
512 Anschlussgebühren			115'000.00	86'448.35				86'448.35	46	20.08.2019	Projekt DLLiegenschaften	Stadt Dübendorf Abwassergebühren	Anschlussgebühr
									42	20.08.2019	Projekt DLLiegenschaften	WVD Wasser Anschlussgebühren	Vorauszahlung
									350	19.11.2020	Projekt DLLiegenschaften	WVD Wasser Anschlussgebühren	Gutschrift
									85	15.11.2019	Architekt	Clattwerk	Netzkostenbeitrag
									411	25.08.2021	Projekt DLLiegenschaften	Stadt Dübendorf Abwassergebühren	Gutschrift
52 Muster, Modelle, Vervielfältigun	Fr.	27'500.00	35'000.00										
521 Muster, Materialprüfungen			5'000.00										
522 Muster, Modelle	Fr.		5'000.00										
524 Vervielfältigungen, Plankopien 15%	Fr.		17'500.00					459.05	40	11.07.2019	Vertraq 25.08.2019	Gysin	Kopien
								560.15	50	20.08.2019	Vertrag W.+L.	Gysin	Kopien für W+L.
								302.65	57	17.09.2019	Vertraq 25.08.2019	Gysin	Kopien
								1'596.75	66	21.10.2019	Vertrag 25.08.2018	Gysin	Architekt
								859.65	76	05.11.2019	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								477.80	93	12.12.2019	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								124.60	106	06.02.2020	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								26.95	125	11.03.2020	Vertraq 25.08.2019	Gysin	Kopien
								44.25	154	08.05.2020	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								161.55	178	15.06.2020	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								177.60	179	15.06.2020	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								429.10	205	09.07.2020	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								94.55	363	07.12.2020	Vertraq 25.08.2019	Gysin	Kopien
								345.05	397	15.03.2021	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								760.30	401	19.04.2021	Vertrag 25.08.2019	Gysin	Kopien
								482.60	404	17.05.2021	Vertrag 25.08.2020	Gysin	Kopien
								482.95	48	20.08.2019	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								51.00	58	17.09.2019	Vertraq 25.08.2019	Plot24	Kopien
								154.30	75	30.10.2019	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								34.80	84	15.11.2019	Vertraq 25.08.2019	Plot24	Kopien
								474.60	94	12.12.2019	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								288.10	105	06.02.2020	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								230.95	120	04.03.2020	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								151.45	130	20.03.2020	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								273.90	147	20.04.2020	Vertraq 25.08.2019	Plot24	Kopien
								258.45	158	18.05.2020	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								60.70	189	17.06.2020	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								325.25	210	14.07.2020	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								195.60	372	15.12.2020	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								26.10	380	21.01.2021	Vertraq 25.08.2019	Plot24	Kopien
								202.25	391	12.02.2021	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								240.35	396	25.03.2021	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
								135.80	400	07.04.2021	Vertrag 25.08.2019	Plot24	Kopien
									4	03.05.2017	Vertrag 25.08.2018	PlotJet	Kopien
									7	14.08.2017	Vertraq 25.08.2018	PlotJet	Kopien
									10	19.02.2018	Vertrag 25.08.2018	PlotJet	Kopien
									12	13.08.2018	Vertraq 25.08.2018	PlotJet	Kopien
									22	22.10.2018	Vertrag 25.08.2018	PlotJet	Kopien
									44	20.08.2019	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									97	16.12.2019	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									135	06.04.2020	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									219	12.08.2020	Vertraq 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									381	21.01.2021	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									399	16.03.2021	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									408	20.07.2021	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									415	19.11.2021	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									419	02.02.2022	Vertraq 25.08.2018	WurzeF	Architekt Kopien
									323	21.10.2020	Vertrag Enerpeak	Nebenkosten	Nebenkosten
									334	04.11.2020	W.+L. Nebenkosten	W.+L. Partner	Nebenkosten

Kostenkontrolle

Bauprojekt Schulhaus Högler

						160.96	375	04.01.2021	Vertrag Jetter	Jetter	Nebenkosten	39'240.06
525 Dokumentation / Fotografien			5'741.80			5'740.00	417	22.11.2021	Fotodoku ca. 5500.00	C.Crespo	Fotodokumentation	5'740.00
53 Versicherungen	Fr.	17'500.00	17'500.00									
531 Bauzeitversicherungen	Fr.	2'500.00				426.70	67	21.10.2019	Vergabe Architekt Direkt	GVZ	Bauzeitversicherung	
						1'688.00	113	03.03.2020	Vergabe Architekt Direkt	GVZ	Bauzeitversicherung	2'114.70
532 Spezialversicherungen		10'000.00	1'796.60			1'796.60	72	23.10.2019	Vergabe Architekt Direkt	Mobilar	Bauherren-Haftpflicht	
			3'626.70			3'626.70	71	23.10.2019	Vergabe Architekt Direkt	Mobilar	Bauwesen	5'423.30
533 Selbstbeacht bei Schadenfällen		5'000.00										
Schadenfall KIFA in Abzug bei BKP 214 und 215.5						17'850.35	184	16.06.2020	Krüger	Akonto 1	Bauaustrocknung	
						41'417.70	185	16.06.2020	Krüger	Akonto 2	Bauaustrocknung	
						495.40	191	24.06.2020	Glattwerk AG	Montage	Baustromkasten	
						41'417.70	211	17.07.2020	Krüger	Akonto3	Bauaustrocknung	
						3'886.95	213	17.07.2020	Glattwerk AG	Strom März	Energie	
						3'213.30	212	17.07.2020	Glattwerk AG	Strom April	Energie	
						5'385.00	220	12.08.2020	Wurzel2	WS 01	Honorar	
						1'411.30	223	12.08.2020	OC-Expert	Messung	Feuchtheitsmessung	
						2'372.50	224	12.08.2020	Glattwerk AG	Strom Juni	Energie	
						5'385.00	227	13.08.2020	Wurzel 2	WS 02	Honorar	
						52'812.25	236	13.08.2020	Krüger	Akonto 4	Bauaustrocknung	
						5'954.75	248	14.08.2020	Glattwerk AG	Strom Mai	Energie	
						3'563.90	247	14.08.2020	Glattwerk AG	Strom Mai	Energie	
						2'500.00	237	14.08.2020	Künzli	Bodenbelag	Unterlagsböden	
						2'059.85	238	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						2'040.20	239	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						1'378.55	240	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						4'931.35	241	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						1'259.05	242	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						1'240.70	243	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						2'624.65	244	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						575.10	245	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						137.85	246	14.08.2020	Oeschger	Elektro	Elektroarbeiten	
						135.95	258	21.08.2020	Security	Bewachung	Bewachung Mai	
						336.55	259	21.08.2020	Security	Bewachung	Bewachung Juni	
						215.40	260	21.08.2020	Security	Bewachung	Bewachung Juli 1	
						3'243.85	255	17.08.2020	Krüger	Balkon	Bauaustrocknung	
						202.50	274	02.09.2020	Glattwerk AG	Demontage	Baustromkasten	
						801.00	266	02.09.2020	Security	Bewachung	Bewachung August	
						976.05	267	02.09.2020	Security	Bewachung	Bewachung Juli 2	
						5'385.00	280	02.09.2020	Wurzel 2	WS 03	Honorar	
						1'615.50	294	14.09.2020	Wichser	Bauphysik	Berechnungen	
						22'013.05	293	14.09.2020	Künzli	Baumeister	Stromzulegung	
						9'450.70	295	15.09.2020	Wurzel2	Schlussrechnung	Honorar	
						4'364.25	296	15.09.2020	SJB Kempter	Bauingenieur	Honorar	
						6'240.75	304	28.09.2020	Spies + Partner	Anwalt	Honorar	
						5'120.05	320	21.10.2020	Künzli	Bodenbelag	Unterlagsböden	
						294.95	302	28.09.2020	Isolag	Decken	Deckenbekleidung	
						8'077.50	331	29.10.2020	Wurzel2	Aufwand Bauablauf	Honorar	
						891.95	339	18.11.2020	Zasag	Bedachungsarbeiten	Bedachung	
						1'769.30	348	19.11.2020	Burkhardt	Rechnung		
						484.65	379	21.01.2021	Spies + Partner	Anwalt	Honorar	
						4'944.25	394	02.03.2021	Wurzel2	Aufwand Bauablauf	Honorar	280'476.60
54 Finanzierung ab Baubeginn	Fr.	0.00	0.00									
542 Baukreditzinsen, Bankspesen	Fr.	0.00										
55 Bauherrenleistungen	Fr.	25'000.00	25'000.00									
553 Kommunikation; Pressestelle		5'000.00		247.00			6	03.07.2018	Vorprojekt DLLiegenschaften	Lorenz Böhni	Lektorat Projektantrag	247.00
558 Bauherrenberatung		15'000.00										
559 Sitzungsgelder Mitglieder Bauprojektgruppe		5'000.00										
56 Übrige Baunebenkosten	Fr.	30'000.00	28'500.00									
561 Bewachung durch Dritte	Fr.	5'000.00	4'480.85			890.40	160	18.05.2020	DLL 09.04.2020 Vergabe	Security & Safety AG	Bewachung/Schliessung	
						1'838.85	173	10.06.2020	DLL 09.04.2020 Vergabe	Security & Safety AG	Bewachung/Schliessung	
						2'417.35	203	09.07.2020	DLL 09.04.2020 Vergabe	Security & Safety AG	Bewachung/Schliessung	
						1'393.10	277	02.09.2020	DLL 09.04.2020 Vergabe	Security & Safety AG	Bewachung/Schliessung	6'539.70
564 Gutachten		5'000.00				3'210.55	405	21.05.2021	DLL	Spies und Partner	Anwälte	
						2'338.70	414	02.11.2021	DLL	Spies und Partner	Anwälte	5'549.25
566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung		10'000.00				1'091.35	73	23.10.2019	Projektgruppe Vergabe	Barauslagen G. Mozzetti	Spatenstich	
						500.00	257	19.08.2020	DLL	Gutschein	Dank an Wurzel2	
						728.25	265	28.08.2020	DLL	4S Scherberger	Apero Behördenanlass	
						630.00	283	14.09.2020	DLL	SAAL Bahnhof	Essen Projektabschluss	2'949.60
568 Baureklame		5'000.00	3'264.30			3'838.20	70	21.10.2019	Vergabe Architekt Direkt	Graftec AG	Baureklame	
						245.55	262	21.08.2020	Vergabe Architekt Direkt	Graftec AG	Baureklame	4'083.75
569 Umzugsaktivitäten	Fr.	5'000.00				572.90	214	07.07.2020	DLL	Barauslagen H.Niederhäuser	Umzugskarton	
Sitzungsgelder Mitglieder Bauprojektgruppe				1'148.70	549.10	7'845.35	330	31.08.2020	Bauprojekt DL Liegenschaften	Incl. Umzug Hauswarte	Sitzungsgeld 2019/20	
							8	25.09.2017	Vorprojekt DLLiegenschaften	Primarschule Dübendorf	Sitzungsgeld	
							19	30.09.2018	Vorprojekt DLLiegenschaften	Primarschule Dübendorf	Sitzungsgeld	
						1'680.75	52	18.07.2019	Bauprojekt DL Liegenschaften	Primarschule Dübendorf	Sitzungsgeld 2018/19	
						1'596.55	378	07.01.2021	Bauprojekt DL Liegenschaften	Primarschule Dübendorf	Sitzungsgeld 2020/21	
						360.00	421	30.9.2021	Bauprojekt DL Liegenschaften	Primarschule Dübendorf	Sitzungsgeld 2020/21	
						263.05	424	27.06.22	Bauprojekt DL Liegenschaften	Primarschule Dübendorf	Sitzungsgeld 2021/22	14'016.40

58 Übergangskonten für Rückstell													
Fr.	330'000.00	238'000.00											
582 Reserven für Teuerung (ca. 2%)	Fr.		130'000.00		Fr.								
583 Reserven für Unvorhergesehenes (ca. 5%)			200'000.00										
59 Übergangskonten für Honorare													
Fr.	705'000.00	763'500.00											
591 Architekt	Fr.	460'000.00	460'000.00	Fr.	21'600.00								
						91'800.00		1	22.12.2016	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt	
						9'154.50		9	19.02.2018	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt	
								11	13.08.2018	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt	
						8'885.25		15	14.08.2018	Vertraa 25.08.2018	WurzeF	Architekt	
						6'960.25		17	30.08.2018	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt	
						10'770.00		21	28.10.2018	Vertraa 25.08.2018	WurzeF	Architekt	
							22'500.00	27	06.05.2019	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt 1	
							22'500.00	33	03.06.2019	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt 2	
							22'801.60	36	01.07.2019	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt 3	
							22'801.60	43	20.08.2019	Vertrag 25.08.2018	WurzeF	Architekt 4	
							22'801.60	54	02.09.2019	Vertraa 25.08.2018	WurzeF	Architekt 5	
							22'801.60	63	02.10.2019	Vertrag 25.08.2019	WurzeF	Architekt 6	
							22'801.60	80	05.11.2019	Vertrag 25.08.2019	WurzeF	Architekt 7	
							22'801.60	89	4.12.2019	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 8	
							22'801.60	96	16.12.2019	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 9	
							22'801.60	99	04.02.2020	Vertraa 25.08.2020	WurzeF	Architekt 10	
							23'878.60	112	03.03.2020	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 11	
							22'801.60	132	01.04.2020	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 12	
							22'801.60	152	05.05.2020	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 14	
							11'400.80	167	04.06.2020	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 15	
							8'077.50	194	02.07.2020	Vertraa 25.08.2020	WurzeF	Architekt 16	
							41'985.45	382	21.01.2021	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 17	
							2'308.65	395	02.03.2021	Vertraa 25.08.2020	Aufwand Bauablauf	Honorar	
							7'492.15	398	16.03.2021	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 18	
							12'416.75	409	20.07.2021	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 19	
							3'256.85	416	19.11.2021	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 20	
							3'839.50	420	02.02.2022	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Architekt 20	
							5'383.25	426	11.07.2022	Vertraa 25.08.2020	WurzeF	Schlussrechnung	
							299.10	427	11.07.2022	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Schlussrechnung NK	
							174.90	431	24.10.2022	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Garantieleistungen	
							3'147.80	432	24.10.2022	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Garantieleistungen	
							3'213.25	435	14.11.2022	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Garantieleistungen	
							178.50	436	14.11.2022	Vertraa 25.08.2020	WurzeF	Garantieleistungen NK	
							2'035.55	439	18.01.2023	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Garantieleistungen	
							113.10	440	18.01.2023	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Garantieleistungen NK	551'387.70
592 Bauingenieur		50'000.00	67'851.00	Fr.		21'540.00	34	05.06.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	SJB Kempter	Bauingenieur		
						21'540.00	38	04.07.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	SJB Kempter	Bauingenieur		
						16'155.00	91	09.12.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	SJB Kempter	Bauingenieur		
						8'616.00	351	24.11.2020	Schlussrechnung	SJB Kempter	Bauingenieur		67'851.00
593 Elektroingenieur		55'000.00	46'311.00			5'385.00	39	04.07.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Elektroingenieur		
						16'155.00	59	17.09.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Elektroingenieur		
						5'385.00	77	05.11.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Elektroingenieur		
						5'385.00	108	06.02.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Elektroingenieur		
						5'385.00	140	09.04.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Elektroingenieur		
						5'385.00	175	10.06.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Elektroingenieur		
						5'385.00	263	02.09.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Elektroingenieur		
						1'615.50	264	02.09.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Nachtrag Holzbau		
						3'231.00	318	21.10.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Enerpeak AG	Schlussrechnung		53'311.50
594 HLKK-Ingenieur		35'000.00	85'083.00			4'000.50	35	13.06.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG	HLK+S Ingenieur		
						35'949.65	41	11.07.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						13'521.45	49	20.08.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						14'373.20	56	17.09.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						8'309.45	69	21.10.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						2'480.40	86	18.11.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						1'853.90	109	06.02.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						725.45	123	11.03.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						403.00	145	17.04.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						886.65	181	15.06.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						2'067.85	180	15.06.202	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						1'951.05	278	02.09.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG	Trinkbrunnen		
						1'033.90	279	02.09.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			
						1'772.20	317	21.10.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG	Schlussrechnung		
						1'240.70	413	18.10.2021	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	W+L. Partner AG			90'569.35
595 Sanitäringenieur	In HLKK	Fr.	20'000.00	0.00	Fr.					Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe			
596 Spezialisten	Fr.	82'500.00											
596.0 Geometer		5'000.00		Fr.	1'890.00								
							20	15.05.2017	Vorprojekt Architekt	Bruno Fenner	Terinaufnahmen		
							20	22.10.2018	Vorprojekt Architekt	Bruno Fenner	Absteckung Baugespann		
							107	06.02.2020	Vorprojekt Architekt	Bruno Fenner	Netzmessungen		
							163	18.05.2020	Vorprojekt Architekt	Bruno Fenner	Höhenmessung		
							2	10.04.2017	Vorprojekt DLLiegenschaften	Stadt Dübendorf	Amtl. Vermessung		
							14	13.08.2018	Vorprojekt DLLiegenschaften	Stadt Dübendorf	Amtl. Vermessung		
							23	22.10.2018	Vorprojekt DLLiegenschaften	Stadt Dübendorf	Amtl. Vermessung		
							29	21.05.2019	Projekt Architekt	Gossweiler	Datenauszug		
							75.40	55	05.09.2019	DLLieenschaften	Stadt Dübendorf	Auszug Kataster /Gesuch	
							722.00	117	04.03.2020	Projekt Architekt	Gossweiler	Baukontrolle	
							3'806.45	393	02.03.2021	Projekt Architekt	Kt. Zürich	Vermessungen	
596.1 Geologe, Geotechniker		12'500.00	6'900.00			6'900.00	31	21.05.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Schmitz Geotechnik	Sondierung 1		
596.3 Bauphysiker		7'500.00	9'693.00			5'923.50	51	20.08.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Wichser Partner AG	Bauphysik/Akustik		

Kostenkontrolle

Bauprojekt Schulhaus Högler

						1'615.50	53	02.09.2019	Architekt Zusatz Auflage	Wichser Partner AG	Bauphysik/Akustik	
						2'154.00	81	07.11.2019	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Wichser Partner AG	Bauphysik/Akustik	
						1'077.00	138	09.04.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Wichser Partner AG	Bauphysik/Akustik	
						538.50	291	11.09.2020	Projektgruppe 01.04.2019 Vergabe	Wichser Partner AG	Bauphysik/Akustik	
						1'400.10	425	27.06.2022	Wärmeproblem Messungen	Wichser Partner AG	Bauphysik/Akustik	
596.4	Akustiker	in Bauphysik	7'500.00	0.00								
596.5	Landschaftsarchitekt		20'000.00	35'000.00								
						6'892.80	118	04.03.2020	Projektgruppe 22.08.2019	Jetter Andreas	Landschaftsarchitekt	
						7'215.90	159	04.03.2020	Projektgruppe 22.08.2019	Jetter Andreas	Landschaftsarchitekt	
						13'276.18	206	09.07.2020	Projektgruppe 22.08.2019	Jetter Andreas	Landschaftsarchitekt	
						7'614.39	376	04.01.2021	Projektgruppe 22.08.2019	Jetter Andreas	Landschaftsarchitekt	
596.7	Brandschutzexperte		20'000.00	8'522.10		5'326.30	121	04.03.2020	Projektoruppe 12.06.2019 Vergabe	SJB Kempter	Brandschutzexperte OSS2	
	Projektgruppe Nachtrag			2'412.50		9'299.90	362	07.12.2020	Schlussrechnung	SJB Kempter	Brandschutzexperte QSS2	
596.8	Entwässerungsplaner	Fr.	10'000.00	9'154.50	Fr.	7'000.05	98	16.12.2019	Projektgruppe	WurzeF	Entwässerungsplanung	
						2'154.00	188	17.06.2020	Vertrag 25.08.2020	WurzeF	Entwässerung	
						2'574.00	369	09.12.2020	Mehraufwand	WurzeF	Entwässerung	
596.9	Umweltingenieur			5'094.20		4'388.35	314	21.10.2020	Projektgruppe 04.07.2019 Vergabe	Ecosens	Umweltingenieur	99'058.72
599	Rundung		2'500.00									
9 Ausstattung			720'000.00	720'000.00								
90 Möbel			Fr.	720'000.00	720'000.00							
909	Schulmobiliar und Einrichtung	Fr.	720'000.00		Fr.							
	Wandtafel mit Bildschirm			53'507.70		53'507.70	297	25.09.2020	DLL 04.03.2020	Mobil Werke AG	Wandtafeln	
	Visualizer			3'993.50		3'993.50	176	15.06.2020	DLL	Weber	Visualizer	
	Hochschränke 1			45'794.05		45'794.05	228	12.08.2020	DLL 19.03.2020	Mobil Werke AG	Hochschränke	
	Hochschränke 2			35'809.70		33'200.65	360	01.12.2020	DLL 17.09.2020	Mobil Werke AG	Hochschränke	
	Kindergartenmobiliar Bestehende KG			10'225.20		10'225.20	235	13.08.2020	DLL 29.05.2020	ABA	KG Ergänzungen	
	Kindergartenmobiliar Bestehende KG			5'086.60		5'086.60	308	30.09.2020	DLL 19.08.2020	ABA	KG Mobiliar	
	Kindergartenmobiliar Bestehende KG			1'702.20		1'668.15	325	27.10.2020	DLL 21.08.2020	Dietiker	Teppiche	
	Schulmobiliar 1			38'884.45		38'884.45	216	11.08.2020	DLL 23.03.2020	Mohn AG	Schulmobiliar	
	Schulmobiliar 2			56'648.50		54'308.80	337	16.11.2020	DLL 17.09.2020	Mohn AG	Schulmobiliar	
	IT Infrastruktur			30'979.50		29'193.45	299	28.09.2020	DLL 04.05.2020	Letec	IT Infrastruktur / Pc's	
	Lagergestelle			6'083.75		6'083.75	215	12.08.2020	DLL 18.06.2020	Kaiser & Kraft	Lagergestelle KG	
	Mobiliar Spielkiosk			2'041.15		2'041.15	290	27.10.2020	DLL 18.06.2020	Kaiser & Kraft	Lagergestelle Spielkiosk	
	Cambio Tafelsystem 1			11'541.00		11'541.00	249	17.08.2020	DLL 19.06.2020	Mobile Werke AG	Cambio-System	
	Cambio Tafelsystem 2			7'767.65		7'767.65	338	16.11.2020	DLL 17.09.2020	Mobile Werke AG	Cambio-System	
	Bilderleisten			1'556.25		1'556.25	298	25.09.2020	DLL 19.06.2020	Mobile Werke AG	Bilderleisten	
	Reinigungswagen			2'400.70		2'400.70	202	09.07.2020	DLL	Wetrot	Reinigungswagen	
	WC-Rollenspender			1'112.10		1'112.10	201	09.07.2020	DLL	Webstar	WC-Rollenspender	
	Ausstattung Küche			1'000.00		828.20	367	08.12.2020	DLL	Barauslagen A.Dietiker	Diverses für Küche	
	Ausstattung Küche			119.70			383	26.01.2021	DLL	Barauslagen A.Dietiker	Diverses für Küche	
909.1	Deckenspiegel Küche			6'457.95		6'457.95	287	14.09.2020	DLL	Isolaq	Akustikplatten	
909.2	Wandschränke			8'364.80		8'368.30	217	12.08.2020	DLL 29.05.2020	Mobil Werke AG	Wandschränke	
909.3	Mobiliar Avor und Sammlung			58'808.15		59'063.90	251	17.08.2020	DLL 04.05.2020	Mohn AG	Mobiliar AVOR	
909.4	Signaletik			7'415.70		7'267.35	250	17.08.2020	DLL	Grafe	Beschilderung	
909.5	Spielgeräte			84'637.75		83'996.95	268	02.09.2020	Schlussrechnung	Hinnen (Bimbo)	Spielgeräte	
	Velobox re			19'012.15		19'589.25	377	04.01.2021	DLL 11.05.2020	Velopa	Velounterstand	
909.6	Abfallbehälter Sanitär			3'934.70		3'934.70	222	12.08.2020	DLL	Burkhardt	Abfallbehälter	
	Abfallbehälter Aussen			3'935.35		3'499.15	169	08.06.2020	Projekt DLLLiegenschaften	DRAWAG	Abfallbehälter	
						436.20	183	16.06.2020	Projekt DLLLiegenschaften	DRAWAG	Montagespfosten	
909.7	Garderoben			28'794.25		28'644.65	254	17.08.2020	DLL	Makk	Garderobenbänke/ Hacken	
						2'035.55	392	17.02.2021	DLL	Makk	Garderobenbänke/ Hacken	
	Polysorb Akustikplatten			6'026.15		6'026.15	284	14.09.2020	DLL	Barlome	Garderoben Akustikplatten	
	Parkmobiliar			6'048.75		6'048.75	336	10.11.2020	DLL	Hinnen Bimbo	Sitzbänke Terasse	
	Parkmobiliar			4'365.10		4'365.10	389	08.02.2021	DLL	Hinnen Bimbo	Sitzbänke Terasse	
	Lavabo Hauswart					1'057.95	347	19.11.2020	Hauswart	Burkhardt	Lavabo Garage	
909.8	Netzwerk Kabel					1'584.95	358	01.12.2020	Architekt	Oeschger	Netzwerk kabel einzüge	551'689.90
910	Leuchten und Lampen			144'609.45		111'005.55	190	18.06.2020	Vergabe SP 10.12.2019	Regent AG	Leuchten / Lampen	
						17'338.20	309	02.10.2020	Vergabe SP 10.12.2019	Regent AG	Leuchten / Lampen	
						24'127.60	390	10.02.2021	Schlussrechnung	Regent AG	Beleuchtungskörper	152'471.35
Total Umbaukosten inkl. MwSt.			7'290'000.00	6'870'206.85	27'635.00	133'341.64	7'127'416.62			7'288'393.26	7'288'393.26	
												1'606.74
Rest			Zu Verfügung							1'606.74		
PS:	Primarschulpflege											
Rt:	Ressort Infrastruktur											
BK:	Baukommission											
DLL:	Dienstleiter Liegenschaften											