

Abrechnung "Projektierungskredit"								Differenz	Belegnummer Primarschule*
Abrechnung (alle Angaben inkl. MWST): 31.05.2024							abgerechnet *		
Durchführung Machbarkeitsstudie gemäss Budgeterhöhung Planungskredit		KS vom 01.04.19	Vertrag	Rechnung	Prognose aktuell	Prognose aktuell	Bemerkungen		
Zeitraum: März 2019 bis Ende Februar 2020		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF			
Submission Bauherrenvertretung		20'462.00				10'675.25	*	-9'786.75	
Submissionsbegleitung	20'462.00				10'675.25				
RE: Keller Partner AG: Verfahrensorganisation			10'675.25	10'675.25			Schlussrechnung		1, 2
Planungsgrundlagen		5'385.00				1'606.10	*	-3'778.90	
Diverse	5'385.00								
RE: Notariat Dübendorf: Grundbuchauszug, 27.05.19			33.00	33.00	33.00				3
RE: Gossweiler: GIS-Daten, 28.01.20 Abwasser			215.40	215.40	215.40				6
RE: Notariat Dübendorf: Grundbuchauszug, 11.02.20			33.00	33.00	33.00				7
RE: Gossweiler: Kataster DXF Geobau2, 28.02.20			161.55	161.55	161.55				8
RE: Ladner Meier Architekten: Werkleitungsplan, 29.02.20			1'163.15	1'163.15	1'163.15				9
Planerhonorare		59'235.00				33'429.80	*	-25'805.20	
Architekt	59'235.00		34'338.55				abgerechnet		
VA: Ladner Meier Architekten LMA (MBST): 22'343.45									
N1: Div. Anpassungen: 5'597.70									
N2: Überarbeitung: 6'397.40									
RE: Ladner Meier Architekten: MBST				33'429.80			SR vom 12.09.2019		5
Bauherrenseitige Aufwände		32'310.00				89'808.40	*	57'498.40	
Bauherrenbegleitung: Prozessbegleitung	21'540.00				0.00		B&H, Hauptauftrag HA		
Bauherrenbegleitung: Submission MBST	8'616.00				0.00		B&H, Zusatz-> via HA		
RE180177: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.09.19			Vertrag	31'901.60	55'465.30	55'465.30	inkl. Nebenkosten		4
RE185541: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.03.20 (60.5h+Zusätze:127h)			Nachtrag 1	55'888.20	34'343.10	34'343.10	inkl. Nebenkosten		10a
Sitzungsgelder Projektgruppe	2'154.00				0.00		via Behördenkonto (Mail MOG, 09.04.20)		
Vorbereitung Planungskredit		14'001.00				0.00	*	-14'001.00	
Erstellung Kreditantrag	5'385.00			-	0.00		B&H, Zusatz-> via HA		
Informationsveranstaltung	3'231.00			-	0.00				
Kommunikation / Medienmitteilung / Fragen GRPK	5'385.00			-	0.00				
Nebenkosten		3'232.00				0.00	*	-3'232.00	
Nebenkosten Planer	2'693.00			-	0.00		in Honorarrechnung LMA		
Nebenkosten Bauherrenbegleitung	539.00			-	0.00		in Honorarrechnung B&H		
Diverses		10'770.00				0.00	*	-10'770.00	
Reserve	10'770.00			-	0.00				
Zwischentotal Planungskredit Durchführung Mach., inkl. MWST		145'395.00	134'409.70	135'519.55	*	135'519.55	genemigt: CHF 145'000	-9'875.45	

Durchführung Projektwettbewerb		KS vom	Vertrag	Rechnung	Prognose	Prognose	Bemerkungen	Differenz
gemäss Budgeterhöhung Planungskredit		01.04.19			aktuell	aktuell		
Zeitraum: März 2020 bis Ende Dezember 2020		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	abgerechnet *	
Abrechnung (alle Angaben inkl. MWST): 31.05.2024								
Planungsgrundlagen		10'770.00				15'549.20	*	4'779.20
Beschaffung Planungsgrundlagen	0.00				0.00		keine weiteren Grundlagen erforderlich	
Modell	10'770.00				10'630.00		10 Modelle	
REK20-078: Oehrli+Fricker Modellbau AG, 19.06.2020			10'630.00	10'630.00			gemäss Offerte vom 27.03.2020	12
Produktionsküche	0.00							
RE20-433: gkp-plus grossküchenplanung, 04.06.2020			6'246.60	4'919.20	4'919.20		gemäss Offerte vom 01.04.2020	13
Externe Begleitung		107'700.00				137'192.55	*	29'492.55
Organisation und Durchführung	86'160.00				128'275.05		gemäss Vertrag B&H, inkl. NK	
RE185541: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.03.20 (62.25h)			Vertrag 86'160.00	11'283.40				10b
RE187173: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.06.20 (151.5h+Zusätze:131.75h)			Nachtrag 1 38'827.90	51'418.55				14
RE188907: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.09.20				14'202.75				17
RE191108: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.11.20				41'899.55			inkl. Vorprüfung Brandschutz/Baurecht/Div.	37
RE192021: Basler & Hofmann: Leistungen bis 10.01.21				9'470.80			SR Projektwettbewerb	40
Konkretisierung Projektanforderung	21'540.00				0.00		gemäss Vertrag B&H (im Hauptauftrag)	
Expertin Kindgerechtigkeit: Beratung Nutzergruppe	0.00	Vertrag KD	10'000.00		8'917.50		Budget mit Kostendach	
ZHAW: Fr. Dr. Gabriela Muri (Institut für Kindheit, Jugend und Familie)				8'917.50				32
Vorprüfung		37'695.00				27'769.30	*	-9'925.70
Baurecht / Umsetzung	5'385.00				844.30		B&H, Hauptauftrag HA	
RE21105-3, Rechtsberatung Grenzabstand, Frau Monika Mörikofer			844.30	844.30				20
Basler & Hofmann: Vorprüfung/Abklärungen Baurecht			1'993.85	-			siehe RE191108 "Externe Begleitung"	
Wirtschaftlichkeit	21'540.00				26'925.00			
RE 5912-01 PBK AG, Kostenexperte			26'925.00	26'925.00			gemäss Offerte vom 26.03.2020	31
Brandschutz	5'385.00							
Basler & Hofmann: Vorprüfung Brandschutz durch Experten			5'385.00	-			siehe RE191108 "Externe Begleitung"	
Nachhaltigkeit	5'385.00				0.00		wird in WBW nicht geprüft	
Preisgericht		38'772.00				44'840.80	*	6'068.80
Entschädigung Fachpreisrichter	35'541.00				44'840.80		4 Fachexperten	
Mehraufwand (Anzahl Bewerbungen / Corona-Massnahmen: Video)		Budgeterhöhung	14'000.00					
RE 1084-RE-1 Florian Glowatz, planikum GmbH				13'031.70				35
RE 1.1-RG-10046 Michel Gübeli, Züst Gübeli Gambetti Architektur				13'031.70				34
RE Roswitha Buesser, Roswitha Buesser Architektin				6'677.40				33
RE Franz Romero, Romero Schäfle Architekten			(exkl. MWST)	12'100.00			F.Romero ist nicht mehrwertsteuerbefreit	36
Entschädigung Sachpreisrichter	3'231.00				0.00		Juroren von Stadt und Schulgemeinde	
Preisgeld		193'860.00				193'860.00	*	0.00
Entschädigung und Preisgeld Teilnehmer	193'860.00				193'860.00		SIA142, BKP2&4:33.5Mio.	
RE Thomas De Geeter Architektur GmbH (1.Preis)				53'850.00			1.Preis	21
RE NYX Architectes GmbH (2.Preis)				37'695.00			2.Preis	22
RE ARGE BGM Architekten / Gschwind Architekten (3.Preis)				26'925.00			3.Preis	23
RE Jonas Wüest Architekten GmbH				10'770.00				24
RE Adrian Streich Architekten AG				10'770.00				25
RE von Ballmoos Partner Architekten				10'770.00				26
RE Solanellas Van Noten Meister Architekten GmbH				10'770.00				27

Ersatzneubau Schulanlage "Birchlen" Primarschule Dübendorf

RE horisberger wagen architekten gmbh				10'770.00					30
RE Baumann Roserens Architekten AG				10'770.00					28
RE Galli Rudolf Architekten AG				10'770.00					29
Diverses		9'693.00				5'584.85	5'584.85	(Szen.3, exkl.MWST) *	-4'108.15
Kopien, Publikationen, Verpflegung, Stellwände, Fotografie, ev. Raummiete	4'308.00					5'584.85		plus CHF 1'000	
RE198088: Fachmedien für Inserat TEC21, 17.04.2020			1'028.55	1'028.55					11
RE SZENOGRAPHIE Klaus Hoffmann, Fotographie Wettbewerbsmodelle			1'830.90	1'944.00					19
RE20201001: Restaurant Il Faro, Juryessen vom 22.10.20			609.10	609.10					18
Basler & Hofmann: Druck 16 Vorprüfungsberichte			398.05	-				siehe RE191108 "Externe Begleitung"	
RE 201201-1 Rechtsberatung Submissionsrecht, Frau Monika Mörikofer			527.70	527.70					38
RE37144 Druckerei Crivelli AG, Druch "Bericht des Preisgerichts"			1'500.00	1'475.50				1'287.00 plus 2h für Datenaufbereitung!	39
Reserve	5'385.00					0.00		minus CHF 1'000 / Prognose aufgelöst	
Zwischentotal Planungskredit Durchführung Projektwettbewerb, inkl. MWST		398'490.00	206'906.95	424'796.70	*		424'796.70	genehmigt: CHF 398'490	26'306.70

Erarbeitung Vorprojekt	KS vom	Vertrag	Rechnung	Prognose	Prognose	Bemerkungen	Differenz
gemäss Budgeterhöhung Planungskredit	01.04.19			aktuell	aktuell		
Zeitraum: Januar 2021 bis Ende 2022 (VP) + bis Urnenabstimmung Anfang 2024	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	abgerechnet *	
Abrechnung (alle Angaben inkl. MWST): 31.05.2024							
Honorare	764'670.00				630'807.19	ohne Positionsreserven *	-133'862.81
Architektur und Baumanagement (SIA102)	430'800.00	408'000.00		408'000.00		siehe Honorarkalkulationen, inkl. NK	
Nachtrag 01 Variantenstudium		20'353.25		20'353.25			
Nachtrag 02 Wiederaufnahme Planung nach Planungsstopp		10'000.00		10'000.00			
Nachtrag 03 Verzicht Fachplanung Nachhaltigkeit/SNBS		-11'119.00		-11'119.00			
Nachtrag 04 Mindernachtrag Leistungen Bauphysik		-8'641.40		-8'641.40			
Nachtrag 05 Zusatzleistung Gastroplaner Horküche		2'852.55		2'852.55			
Nachtrag 06 Zusatzleistung Einschätzung Planung Trafogebäude		11'564.35		11'564.35			
Bauingenieur (SIA103) Bauingenieur & Holzbauingenieur	96'930.00	42'500.00		42'500.00		siehe Honorarkalkulationen, inkl. NK	
Landschaftsarchitektur (SIA105)	53'850.00	49'975.00		49'975.00		siehe Honorarkalkulationen, inkl. NK	
HLSE (SIA108) HLKS- & E-Planer	150'780.00	54'972.00		54'972.00		siehe Honorarkalkulationen, inkl. NK	
Bauphysik	16'155.00	12'439.00		12'439.00		Budget	
Brandschutzplaner	16'155.00	9'047.00		9'047.00		Budget	
Nachhaltigkeitsplaner	-	14'135.00		14'135.00		Annahme Budgetposition	
Gastroplaner	-	18'150.00		18'150.00		Annahme Budgetposition	
Nebenkosten I: Generalplaner		6'342.28		6'342.28	6'056.30	pauschal 1% auf Honorare *	6'056.30
RE: TA1, 1.Akontorechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			33'179.15				51
RE: TA1, 2.Akontorechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			11'195.40				52
RE: TA1, 3.Akontorechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			116'807.68			Rundungskorrektur um +3 Rappen	53
RE: TA1, 4.Akontorechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			92'622.00				69
RE: TA1, 5.Akontorechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			96'930.00				74
RE: TA1, 6.Akontorechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			96'930.00				75
RE: TA1, 7.Akontorechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			97'403.20				79
RE: TA1, Schlussrechnung, ARGE TDGA GmbH & JBM AG (inkl. NA3, NA4 & NA5)			43'822.16			SR Zahlungsplan vom 22.02.23	88
RE: NA1, Nachtrag 01, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			20'353.25				71
RE: NA2, Nachtrag 02, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			10'000.00				72
RE: NA6, Nachtrag 06, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			11'564.35			gemäss Nachtrag 06	102
RE: TA1, Schlussrechnung Nebenkosten, ARGE TDGA GmbH & JBM AG			6'056.30				80
Nebenkosten II: Planplattform, BBC Systems AG (Smino AG)		21'540.00		21'540.00	21'540.00	pauschal 2% auf Honorare *	21'540.00
RE: INV21060215, Smino AG			21'540.00			Planplattform inkl. Prints, Vorprojekt	70
Mobilitätskonzept		7'539.00		7'539.00	7'539.00	Kostendach Vorprojektphase *	7'539.00
RE Nr. 102771, IBV Hüsler AG vom 09.02.2013			7'539.00			Schlussrechnung	84
Weitere Grundlagen	26'925.00				49'563.35	*	22'638.35
Geologisches Gutachten für Vorprojekt (Ergänzende Untersuchung)	10'770.00			8'976.60			
SR-ZH2025E: Sieber Cassina + Partner AG		8'831.40	8'976.60			Schlussrechnung	16
Schadstoffgutachten (Ergänzende Untersuchung)	16'155.00			7'316.85		Annahme	
RE-ZH2025D: Sieber Cassina + Partner AG		5'341.90	7'316.85			Rechnung / Reserve Beratung VP	15
Rechtsberatung: Einschätzung Grenzabstand	0.00			18'306.30		Budgetannahme: 4 Juristen à 5'000.-	
RE6931/R532657 PMP Rechtsanwälte AG			5'195.55				43
RE1495 Gfeller Budliger Kunz Rechtsanwälte AG			1'600.70				44
REB2281 Dr.Dominik Bachmann Rechtsanwalt			1'935.55				47
RE210518-1, Konsolidierung Argumentarium Grenzabstand, Monika Mörikofer			6'031.20				45
RE210705-3, Finalisierung Dokumente Gesuch Vorentscheid, Monika Mörikofer			3'543.30				54

Ersatzneubau Schulanlage "Birchlen" Primarschule Dübendorf

Geologische Beratung für Vorprojekt (Foundation/Retension)				7'386.60				
Sieber Cassina + Partner AG		12'708.60				Kostendach		
RE ZH2025F-28043-A1 (Leistungen bis 31.12.2022)			7'386.60					92
Baumbeurteilung				1'077.00				
Tilla Baumpflege AG		1'077.00				Pauschale		
RE104419, Tilla Baumpflege AG			1'077.00					82
Grundwassermessung (für 1 Jahr)								
Rene Meier: Kostenermittlung Varianten Trafostation		6'500.00		6'500.00				
Rechnung 9141 vom 09.04.2024			6'500.00					105
Vorentscheid Grenzabstand					13'637.78		*	13'637.78
Aussteckung / Bauvisiere	0.00			3'187.90		Budget		
RE710247, Sivag Baugespanne und Visiere		3'220.25	3'187.90					55
Erstellung Baugesuch	0.00			8'454.88		Budget		
RE196243: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.06.21 (Zusatz)		4'214.30	4'214.30			Zusatzleistungen Vorentscheid		57
RE025/001: Thomas De Geeter Architekten GmbH, 11.08.2021, Honorar			3'852.97			Rundungskorrektur um +2 Rappen		62
RE025/002: Thomas De Geeter Architekten GmbH, 04.10.2021, Nebenkosten			387.61			Rundungskorrektur um +1 Rappen		63
Kommunikation	0.00			1'995.00		Budget		
RE2069802: Stadt Dübendorf, Gebühren Vorentscheid			1'995.00					60
Externe Begleitung		53'850.00	53'850.00		124'226.85		*	70'376.85
Bauherrenberatung	53'850.00		33'660.00	105'912.80		gemäss Vertrag B&H, inkl. NK		
Zusatz02 vom 19.08.2021, genehmigt BKS26 vom 06.10.2021			50'750.00					
Budgeterhöhung infolge Verlängerung Vorprojekt (Sparrunde Kosten)			11'000.00			inkl. NK, inkl. MWST		
Budgeterhöhung zum Phasenabschluss			5'500.00			inkl. NK, inkl. MWST (gemäss BKS36)		
RE194452: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.03.21				16'857.10				41
RE196696: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.06.21				17'627.45		Vertrag		56
RE198566: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.09.21				10'105.20				64
RE201203: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.12.21				2'447.00				68
RE206361: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.06.22				7'522.25				73
RE208402: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.09.22				14'319.45				78
RE210435: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.11.22				10'948.35				77
RE212589: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.01.23				9'969.25				86
RE214089: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.03.23				6'592.65				90
RE214089: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.05.23				2'084.50				96
RE217205: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.06.23				1'359.45				97
RE218966: Basler & Hofmann: Leistungen bis 30.09.23				1'359.45				101
RE223468: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.12.23				2'582.95				104
RE225508: Basler & Hofmann: Leistungen bis 05.02.24 (Schlussrechnung)				2'137.75				106
Experten Fachplanersubmission (Bauingenieure/Gebäudetechnik)	0.00			8'406.60		Budgetannahme: 4 Experten à 2'500.-		
RE194453: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.03.21		8'406.60	8'406.60					42
Experten Plausibilisierung Vorprojektdoku (Diverse)				9'907.45				
Basler & Hofmann, Zusatz genehmigt BKS31 vom 14.09.2022		11'380.90						
RE212591: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.01.23 (alle Fachexperten)			9'907.50			Schlussrechnung		87
Sitzungsgelder		5'385.00	5'385.00		5'507.35		*	122.35
Projektgruppe	5'385.00			5'507.35				
Löhne inkl. Sozialleistungen, Januar 2021				3'679.05		Nachführung gemäss Kontoblatt		-
Löhne inkl. Sozialleistungen, Juli 2021				1'078.60		Nachführung gemäss Kontoblatt		-
Löhne inkl. Sozialleistungen, September 2022				249.70		Nachführung gemäss Kontoblatt		-
Löhne inkl. Sozialleistungen, November 2022				500.00		Nachführung gemäss Kontoblatt		-

Diverses		43'080.00			9'923.39		9'923.39	*	-33'156.61	
Kopien, Publikationen, Verpflegung etc.	5'385.00				9'923.39					
RE 103394.105336, Amtlicher Vermessung, Stadt Dübendorf				269.25				Prüfung Kataster für Gesuch Vorentscheid		46
RE 193472.01, Grundbuchamt, Kataster für Baugesuch Vorentscheid				43.00				Kataster für Gesuch Vorentscheid		48
RE 193537.01, Grundbuchamt, Eigentümeradressen Vorentscheid				73.00				Adressen Nachbarn Infoveranstaltung		49
Primarschule Dübendorf: Spesenabrechnung vom 17.10.2022				91.00				Besichtigung Umgebungsreferenzen		76
RE Nr. 0721-22, Behindertenkonferenz Kanton Zürich vom 15.12.2022				477.50				Beratung Einschätzung VP zu SIA500		81
RE Wortwiese vom 02.03.2023, Lektorat Baukreditantrag				2'415.00						85
RE 204192.01, Notariat Dübendorf, Eigentümergebrauch vom 31.03.2023				130.00				exkl. MWST		89
Bauauslage von Lehrperson Ivana Farkic, Einladung Nachbarn vom 05.06.2023				212.90				mit Beleg		93
Visualisierungen Vorprojekt (4Stk gemäss BKS34)			4'200.00					gemäss Angebot GP vom 14.12.2022		
RE NR 2023.007, infuncrievan BV vom 10.02.2023				4'328.69				Betrag in EURO , Schlussrechnung		83
RE römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf vom 29.08.2023				446.75				Raummiete Infoveranstaltungen		99
RE Restaurant Blume, Freudwil vom 22.11.2023				1'436.30				Essen Baukommission		103
Reserve	37'695.00				0.00					
Vorbereitung Antrag		5'385.00					8'337.92	*	2'952.92	
Externe Begleitung	5'385.00				8'337.92					
Budgeterhöhung zum Phasenabschluss			4'400.00					inkl. NK, inkl. MWST (gemäss BKS36)		
RE214088: Basler & Hofmann: Leistungen bis 31.03.23				8'337.90						91
Baukredit		5'385.00					12'235.05	*	6'850.05	
Informationsveranstaltung	5'385.00				12'235.05					
RE216262: Basler & Hofmann: Leistungen vom 26.01.23 bis 31.05.23 = 29.25h				5'301.85				Zusatzleistung		94
RE217204: Basler & Hofmann: Leistungen vom 01.06.23 bis 30.06.23 = 18.5h				3'353.30				Zusatzleistung		98
RE218964: Basler & Hofmann: Leistungen vom 01.07.23 bis 30.09.23 = 19.25h				3'579.90				Zusatzleistung		100
Zwischentotal Planungskredit Erarbeitung Vorprojekt, inkl. MWST		904'680.00	853'257.78	889'374.21	*	889'374.18	genehmigt: CHF 904'680		-15'305.82	

ABRECHNUNG PROJEKTIERUNGSKREDIT

Gesamtübersicht (exkl. gebundener Kosten)

Durchführung Machbarkeitsstudie	145'395.00	134'409.70	135'519.55	*	135'519.55
Durchführung Projektwettbewerb	398'490.00	206'906.95	424'796.70	*	424'796.70
Erarbeitung Vorprojekt	904'680.00	853'257.78	889'374.21	*	889'374.18
	1'448'565.00	1'194'574.43	1'449'690.46	*	1'449'690.43
Projektierungskredit genehmigt	1'450'000.00				1'450'000.00
TOTAL PROJEKTIERUNGSKREDIT, gerundet, inkl. MWST (exkl. gebundener Kosten)	1'448'565.00	1'194'574.43	1'449'690.46	*	1'449'690.43

-309.57

Gesamtübersicht (inkl. gebundener Kosten)

Durchführung Machbarkeitsstudie	145'395.00	134'409.70	135'519.55	*	135'519.55
Durchführung Projektwettbewerb	398'490.00	206'906.95	424'796.70	*	424'796.70
Erarbeitung Vorprojekt	904'680.00	853'257.78	889'374.21	*	889'374.18
Rechtsbeistand (gebundene Kosten)		0.00	31'927.20	*	31'927.20
	1'448'565.00	1'194'574.43	1'481'617.66	*	1'481'617.63
Projektierungskredit genehmigt	1'450'000.00				1'450'000.00
TOTAL PROJEKTIERUNGSKREDIT, gerundet, inkl. MWST (inkl. gebundener Kosten)	1'448'565.00	1'194'574.43	1'481'617.66	*	1'481'617.63

31'617.63

Rechtsbeistand als gebundene Kosten (Finanzierung aus Reserve der Primarschulpflege)

01: Bearbeitung Beschwerde Vergabe Bauingenieur	KS vom 01.04.19	Vertrag	Rechnung	Prognose aktuell	Prognose aktuell	
Schneider Rechtsanwälte AG				18'000.00	24'000.00	
RE4135 Schneider Rechtsanwälte			13'452.85			50
RE4221 Schneider Rechtsanwälte			3'786.20			58
RE4291 Schneider Rechtsanwälte (30.08.-31.10.21)			349.85			65
Begleitung Beschwerde (GP/Fachexperte/Bauherrenvertretung)				7'000.00		
RE2040.002102 JAEGER Baumanagement AG			2'108.25			59
RE197528: Basler & Hofmann für Fachexperte und Bauherrenvertretung			4'817.10			61
Rückvergütung Bewerberin			-1'000.00	-1'000.00		-
					GP: 14.50h à 135.- Fachexperte: 13h x 185.- / BHV: 12h x 165.- auf Konto Birchlen, 06.10.2021	
TOTAL PROJEKTIERUNGSKREDIT, gerundet, inkl. MWST	0.00	0.00	23'514.25		23'514.25	abgerechnet

02: Bearbeitung Rekurs Vorentscheid	KS vom 01.04.19	Vertrag	Rechnung	Prognose aktuell	Prognose aktuell	
Advocatur Mörikofer				1'854.60	4'800.10	
RE211209-1, Erstellung Rekursvernehmlassung, Monika Mörikofer			1'854.60			66
Begleitung Rekurs (GP/Fachexperte/Bauherrenvertretung)				2'945.50		
RE201195: Basler & Hofmann, Bearbeitung Beschwerde bis 31.12.2021 / SR			2'945.50			67
					Leistungen 2021 / Rundungskorrektur +5 Rappen	
TOTAL PROJEKTIERUNGSKREDIT, gerundet, inkl. MWST	0.00	0.00	4'800.10		4'800.10	abgerechnet

03: Abklärungen Baukreditantrag für Stadtrat	SR vom 08.03.23	Vertrag	Rechnung	Prognose aktuell	Prognose aktuell	
Ergänzungen Kostenkennwerte und Ergänzung Baukreditantrag				3'600.00	3'612.85	
RE216266: Basler & Hofmann, Leistungen bis 31.05.23 = 19.75h			3'612.85			95
TOTAL PROJEKTIERUNGSKREDIT, gerundet, inkl. MWST	0.00	0.00	3'612.85		3'612.85	

Gesamtsumme aller Rechnungsbeträge gebunden

31'927.20

31'927.20

*