

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

| BKP                                               | Arbeitsgattung | Antrag<br>incl. MWST     | KV Eingabe<br>exkl. MWST | KV Eingabe<br>Aufgeteilt<br>exkl. MWST | Voranschlag<br>inkl. MWst | KV.rev.<br>incl. MwSt  | Offerten<br>Vergaben  | Rechnungen<br>HRM2                                                                                                | NR.                                                                      | Rechnungs-<br>Nummer<br>Datum                                                                                                                                        | Beschlüsse                                                                                                                                                                                            | Unternehmer                                                                                            | Bemerkungen                                                                | Total BKP |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           | 10.11.2021             |                       | 7100.50400.IR01028                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                      | *Vergabe durch:/ Datum:                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                            |           |
| Vorprojekt                                        |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 1 Beratung                                        |                | 70'000.00                |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 1 Honorare                                        |                |                          | Fr.                      |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 101 Bauherrenbegleitung                           |                |                          |                          |                                        |                           | 26'412.45              | Vorprojekt            | 15'533.65<br>5'491.70<br>2'405.90<br>2'981.20                                                                     | A 01<br>A 02<br>A 03<br>A 04                                             | 06.01.2020<br>03.04.2020<br>07.01.2021<br>16.07.2021                                                                                                                 | Schulpflege<br>Schulpflege<br>Schulpflege<br>Schulpflege                                                                                                                                              | Immoprogress                                                                                           |                                                                            | 26'412.45 |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| Ausführung                                        |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 2 Gebäude                                         |                | 681'511.60<br>438'196.85 |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 130 Baustelleneinrichtung                         |                |                          | Fr.                      | 0.00                                   | 0.00                      |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
|                                                   |                |                          |                          |                                        | 0.00                      | 0.00                   | 1'077.00              | 252.00<br>252.00<br>249.85<br>189.55                                                                              | 40<br>69<br>83<br>96                                                     | 05.05.2022<br>07.06.2022<br>20.06.2022<br>27.06.2022                                                                                                                 | Bautoiletten<br>KW-16-22<br>KW-17-20<br>KW 09-12<br>KW 21-23 Schlussrechnung                                                                                                                          | Toi Toi<br>Toi Toi<br>Toi Toi<br>Toi Toi                                                               | Vergabe                                                                    | 943.40    |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 211 Baumeister                                    |                |                          | Fr.                      | 0.00                                   | 0.00                      |                        |                       | 0.00                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            | 0.00      |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 221 Fenster                                       |                |                          | Fr.                      | 0.00                                   | 0.00                      |                        |                       | 0.00                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            | 0.00      |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 225 Spez. Dämmung<br>Kindergarten<br>Hort         |                |                          | Fr.                      | 6'000.00                               | 3'000.00<br>3'000.00      | 3'231.00<br>3'231.00   | 6'462.00<br>7'539.00  | 13'212.65<br>571.65                                                                                               | 104<br>111                                                               | 04.07.2022<br>11.07.2022                                                                                                                                             | Regiearbeiten Abschottung EG<br>Regiearbeiten Brandabschottungen<br>Schlussrechnung<br>Regierechnung                                                                                                  | Roth AG<br>Roth AG<br>Roth AG                                                                          | Brandabschottungen                                                         | 13'784.30 |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 230 Elektroinstallationen<br>Kindergarten<br>Hort |                |                          | Fr.                      | 174'000.00                             | 87'000.00<br>87'000.00    | 93'699.00<br>93'699.00 | 187'398.00            | 91'574.55<br>11'268.55<br>3'390.45<br>1'760.85<br>4'142.15<br>650.00                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                      | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Vergabe Nachtrag<br>Vergabe Nachtrag<br>Regiearbeiten 1-4<br>Vergabe Nachtrag<br>Strom Baustrom<br>Schlussrechnung<br>Nachtrag<br>GVZ Abnahme<br>Montage Elektrozähler | 11 Zünd AG<br>N1 Zünd AG<br>N3 Zünd AG<br><br>N5 Zünd AG                                               | Vergabe 12.01.2022<br>Bewilligt 02.03.2022<br><br><br>Bewilligt 02.05.2022 |           |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       | 110'386.75<br>771.65<br>539.60<br>172.30<br>31.35<br>57.05<br>28.95<br>60.85<br>75.85<br>116.25<br>64.85<br>78.25 | 77<br>139<br>175<br>19<br>29<br>30<br>55<br>56<br>72<br>73<br>123<br>124 | 13.06.2022<br>19.08.2022<br>28.11.2022<br>18.03.2022<br>12.04.2022<br>12.04.2022<br>19.05.2022<br>19.05.2022<br>09.06.2022<br>09.06.2022<br>18.07.2022<br>18.07.2022 | Zünd AG<br><br><br>Zünd AG<br>19 Regimo (Glattwerk)<br>Glattwerk AG<br>Glattwerk AG<br>Glattwerk AG<br>Glattwerk AG<br>Glattwerk AG<br>Glattwerk AG                                                   | Beleuchtung<br>Securiton Brandmelder<br><br><br>Feb.-März<br>Feb.-März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juni | 112'383.70                                                                 |           |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 233 Beleuchtung<br>Kindergarten<br>Hort           |                |                          | Fr.                      | 0.00                                   | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00           | 47'630.95<br>1'507.80 | 17'662.80<br>27'032.70<br>4'193.80                                                                                | 24<br>119<br>184                                                         | 07.04.2022<br>13.07.2022<br>16.03.2023                                                                                                                               | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Abhängung Pendel 3meter<br>Akonto 1<br>Akonto 2<br>Schlussrechnung                                                                                                     | 9 Regent AG                                                                                            | Vergabe 07.01.2022                                                         | 48'889.30 |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 240 Heizungsanlagen<br>Kindergarten<br>Hort       |                |                          | Fr.                      | 0.00                                   | 0.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00           | 8'616.00<br>1'077.00  | 7'770.90                                                                                                          | 112                                                                      | 11.07.2022                                                                                                                                                           | Vergabantrag Projektgruppe<br>Evtl schützen der Leitungen<br>Schlussrechnung                                                                                                                          | 17 Burkhardt                                                                                           | Vergabe 02.03.2022                                                         | 7'770.90  |
|                                                   |                |                          |                          |                                        |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |
| 244 Lüftungsanlagen                               |                |                          | Fr.                      | 79'800.00                              |                           |                        |                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                            |           |

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

|                                      |     |           |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kindergarten                         |     | 39'900.00 | 42'972.30 | 85'944.60  | 36'554.05<br>2'100.15<br>3'110.60                           |                                                                                               |                                               |                                                                                                              | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Anpassungen an Lüftungskanäle<br>Schalldämpfer                     | 5 Burkhardt                                                                      | Vergabe 09.12.2021                                                           |            |
| Hort                                 |     | 39'900.00 | 42'972.30 |            |                                                             | 16'928.45<br>2'884.70<br>3'203.90<br>9'998.30<br>3'834.70<br>2'907.90                         | 17<br>22<br>47<br>49<br>81<br>85              | 02.03.2022<br>07.04.2022<br>16.05.2022<br>16.05.2022<br>20.06.2022<br>21.06.2022                             | Akonto 1<br>Akonto 2<br>Schalldämpfer<br>Akonto 3<br>Schlussrechnung<br>Fehlalarm                 | N4                                                                               |                                                                              |            |
|                                      |     |           |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   | Regimo                                                                           | Verursacht Burkhardt                                                         | 39'757.95  |
| 250 Sanitäranlagen                   | Fr. | 55'000.00 |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 25'000.00 | 26'925.00 | 59'235.00  | 108'000.00<br>-7'291.29<br>1'492.70<br>1'770.20<br>1'077.00 |                                                                                               |                                               |                                                                                                              | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Mehrkosten Sanitärapparate<br>Regie 1+2<br>Annahme Regie           | 6 Burkhardt                                                                      | Vergabe 14.12.2021                                                           |            |
| Hort                                 |     | 30'000.00 | 32'310.00 |            |                                                             | 28'848.50<br>837.15<br>933.05<br>19'088.85<br>23'130.55<br>23'346.95<br>11'322.40<br>2'163.15 | 16<br>20<br>21<br>23<br>41<br>50<br>82<br>136 | 24.02.2022<br>23.03.2022<br>31.03.2022<br>07.04.2022<br>06.05.2022<br>14.09.2022<br>20.06.2022<br>19.08.2022 | Akonto 1<br>Regie 1<br>Regie 2<br>Akonto 2<br>Akonto 3<br>Akonto 4<br>Schlussrechnung<br>Nachtrag |                                                                                  |                                                                              | 109'670.60 |
| 258 Kücheneinrichtung                | Fr. | 25'000.00 |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 0.00      | 0.00      | 26'925.00  | 26'000.00                                                   | 26'000.00                                                                                     | 38                                            | 03.05.2022                                                                                                   | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Schlussrechnung                                                    | 10 Fine Line<br>Fine Line                                                        | Vergabe 07.01.2022<br>Garantieschein                                         | 26'000.00  |
| Hort                                 |     | 25'000.00 | 26'925.00 |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| 271 Trockenbau inkl. Abrieb (Gipser) | Fr. | 87'764.00 |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 43'334.00 | 46'670.72 | 157'242.00 | 141'259.20                                                  | 70'926.90<br>70'332.30<br>727.00                                                              | 27<br>48<br>65                                | 08.04.2022<br>16.05.2022<br>30.05.2022                                                                       | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Akonto 1<br>Schlussrechnung<br>Zusatzauftrag                       | 3 Alpha Verputz                                                                  | Vergabe 03.12.2021                                                           |            |
| Hort                                 |     | 44'430.00 | 47'851.11 |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   | Alpha                                                                            | Kantenschutz                                                                 | 141'986.20 |
| 271 Abrieb auf Beton + Mauerwerk     | Fr. | 43'549.00 |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 21'577.00 | 23'238.43 | 0.00       |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Hort                                 |     | 21'972.00 | 23'663.84 |            |                                                             | 0.00                                                                                          |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              | 0.00       |
| 272 Metallbauarbeiten                | Fr. | 0.00      |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 0.00      | 0.00      | 1'077.00   | 405.67                                                      |                                                                                               |                                               |                                                                                                              | Vergabeantrag Projektgruppe                                                                       | Casarex GmbH                                                                     | Offerte                                                                      |            |
| Hort                                 |     | 0.00      | 0.00      |            |                                                             | 405.67                                                                                        | 98                                            | 28.06.2022                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              | 405.67     |
| 272.2 WC-Trennwände                  | Fr. | 0.00      |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 7'729.70                                                    |                                                                                               |                                               |                                                                                                              | Vergabeantrag Projektgruppe                                                                       | 14 3S Partner AG                                                                 | Vergabe 02.03.2022                                                           |            |
| Hort                                 |     | 0.00      | 0.00      |            |                                                             | 7'729.70                                                                                      | 74                                            | 13.06.2022                                                                                                   | Schlussrechnung                                                                                   |                                                                                  |                                                                              | 7'729.70   |
| 273 Innentüren                       | Fr. | 17'100.00 |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 7'200.00  | 7'754.40  | 18'416.70  | 13'113.00                                                   | 13'915.20<br>954.10                                                                           | 127<br>142                                    | 15.08.2022<br>19.08.2022                                                                                     | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Schlussrechnung<br>Nachtrag                                        | 8 Elko Montagen AG<br>Elko Türen<br>Elko                                         | Vergabe 07.01.2022                                                           |            |
| Hort                                 |     | 9'900.00  | 10'662.30 |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              | 14'869.30  |
| 273.3 Schreinerarbeiten              | Fr. | 0.00      |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 10'974.75<br>28'705.40                                      | 29'190.90<br>10'944.75                                                                        | 141<br>170                                    | 19.08.2022<br>31.10.2022                                                                                     | Vergabeantrag Projektgruppe<br>Vergabeantrag Projektgruppe<br>Schlussrechnung<br>Schlussrechnung  | 19 Bartlome (Einhängeleitern)<br>18 Bartlome (Sitzbänke)<br>Bartlome<br>Bartlome | Vergabe 07.06.2022<br>Vergabe 07.06.2022<br>Sitzbänke<br>Schiene und Leitern |            |
| Hort                                 |     | 0.00      | 0.00      |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              | 40'135.65  |
| 275 Schliessanlage                   | Fr. | 7'500.00  |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 4'500.00  | 4'846.50  | 8'077.50   | 23'134.05                                                   | 6'892.80<br>17'346.70                                                                         | 36<br>163                                     | 03.05.2022<br>27.09.2022                                                                                     | Akonto 1<br>Schlussrechnung                                                                       | ES Sicherheit<br>ES Sicherheit                                                   | Schliesssystem                                                               | 24'239.50  |
| Hort                                 |     | 3'000.00  | 3'231.00  |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| 281.0 Unterlagsböden                 | Fr. | 0.00      |           |            |                                                             |                                                                                               |                                               |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |            |
| Kindergarten                         |     | 0.00      | 0.00      | 6'462.00   | 5'041.85<br>3'231.00                                        |                                                                                               |                                               |                                                                                                              | Vergabeantrag Projektgruppe<br>zusätzliche Bodenschlitze Abläufe                                  | 2 Marcel Müller AG                                                               | Vergabe 22.11.2021                                                           |            |

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

|                                          |     |            |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
|------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|
| Hort                                     |     | 0.00       | 0.00       |            |            | 2'547.10  | 32  | 13.04.2022 | Teilrechnung 1                 |                      |                          |            | 7'588.95 |
|                                          |     |            |            |            |            | 5'041.85  | 33  | 13.04.2022 | Teilrechnung 2                 |                      |                          |            |          |
| 281.1 Bodenbeläge Plättli                | Fr. | 14'078.00  |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 5'992.00   | 6'453.38   |            |            | 9'000.00  | 37  | 03.05.2022 | Vergabeantrag Projektgruppe    | 13 Marcel Müller AG  | Vergabe 02.03.2022       |            |          |
| Hort                                     |     | 8'086.00   | 8'708.62   | 15'162.01  | 18'083.70  | 9'718.85  | 43  | 11.05.2022 | Akonto 1                       |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | -635.15   | 43a | 09.09.2022 | Schlussrechnung Rückzahlung    | Marcel Müller        | Zuviel bezahlt           | 18'083.70  |          |
| 281.2 Bodenbeläge (Linol/Parkett)        | Fr. | 35'222.00  |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 19'228.00  | 20'708.56  |            |            |           |     |            | Vergabeantrag Projektgruppe    | 15 B floor AG        | Vergabe 02.03.2022       |            |          |
| Hort                                     |     | 15'994.00  | 17'225.54  | 37'934.09  | 30'551.60  | 25'000.00 | 76  | 13.06.2022 | Annahme Regie                  |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            | 1'077.00   | 7'211.40  | 132 | 15.08.2022 | Akonto1 Schlussrechnung        |                      |                          | 32'211.40  |          |
| 282.4 Wandbeläge / Plattenarbeiten       | Fr. | 15'529.00  |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 6'780.00   | 7'302.06   |            |            |           |     |            | Vergabeantrag Projektgruppe    | 7 Fehlmann AG        | Vergabe 03.01.2022       |            |          |
| Hort                                     |     | 8'749.00   | 9'422.67   | 16'724.73  | 4'512.10   | 2'200.00  | 28  | 11.04.2022 | Annahme Regie                  |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            | 538.50     | 1'967.80  | 67  | 01.06.2022 | Akonto 1                       |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 437.20    | 118 | 13.07.2022 | Akonto 2 Rechnung 3            |                      |                          | 4'605.00   |          |
| 283 Deckenbekleidungen                   | Fr. | 45'581.00  |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 32'113.00  | 34'585.70  |            |            |           |     |            | Vergabeantrag Projektgruppe    | 4 Isolag AG          | Vergabe 09.12.2021       |            |          |
|                                          |     |            |            |            | 106'891.30 |           |     |            | Mehrkosten Konstruktionen      |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            | 1'704.40   |           |     |            | Mehrkosten Brandmelder         |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            | 329.55     |           |     |            | Annahme Regie                  |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            | 3'231.00   |           |     |            | Mehrkosten Unterkonstruktionen |                      |                          |            |          |
| Hort                                     |     | 13'468.00  | 14'505.04  | 107'700.00 | 14'001.00  | 53'850.00 | 25  | 07.04.2022 | Akonto 1                       |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 26'925.00 | 40  | 05.05.2022 | Akonto 2                       |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 21'540.00 | 75  | 13.06.2022 | Akonto 3                       |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 19'990.85 | 95  | 27.06.2022 | Schlussrechnung                |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 1'356.00  | 128 | 15.08.2022 | Nachtrag                       |                      |                          | 123'661.85 |          |
| 285.1 Innere Malerarbeiten (Farbe weiss) | Fr. | 54'460.00  |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 34'777.00  | 37'454.83  |            |            | 9'718.85  | 35  | 03.05.2022 | Vergabeantrag Projektgruppe    | 12 Zapfl AG          | Vergabe 20.01.2022       |            |          |
| Hort                                     |     | 19'683.00  | 21'198.59  | 58'653.42  | 25'715.70  | 9'083.70  | 44  | 11.05.2022 | Akonto 1                       | Zapfl AG             |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 6'913.15  | 131 | 15.08.2022 | Akonto 2                       | Zapfl AG             |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 206.53    | 140 | 19.08.2022 | Schlussrechnung Regie          | Zapfl AG             | Türzargen                | 25'922.23  |          |
| 287 Baureinigung                         | Fr. | 10'000.00  |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 5'000.00   | 5'385.00   |            |            | 4'446.40  | 68  | 07.06.2022 | Vergabe Projektgruppe          | 16 Jovi Service GmbH | Vergabe 03.02.2022       |            |          |
| Hort                                     |     | 5'000.00   | 5'385.00   | 10'770.00  | 5'385.00   | 124.95    | 120 | 13.07.2022 | Schlussrechnung                |                      |                          |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 2'654.80  | 138 | 19.08.2022 | Regie                          |                      |                          | 7'226.15   |          |
| 289 Signaletik                           | Fr. | 0.00       |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 0.00       | 0.00       |            |            |           |     |            | Vergabe offen                  | Speckert Klein       | Beschriftung WC          |            |          |
| Hort                                     |     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1'154.10   | 1'154.10  | 84  | 20.06.2022 | Schlussrechnung                | Speckert Klein       |                          | 1'154.10   |          |
| 4 Umgebung                               |     | 0.00       |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| 4 Umgebung                               | Fr. | 176'380.00 |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     | 176'380.00 | 189'961.26 |            |            |           |     |            | Projektgruppe Mail 17.06.2021  | Vulkano              | Spielgeräte, Belag, etc. |            |          |
| Hort                                     |     | 0.00       | 0.00       | 94'641.38  | 94'641.38  | 94'641.40 | 162 | 21.09.2022 | Projektgruppe                  | Pensimo              | Spielplatzanteil         | 94'641.40  |          |
| 5 Baunebenkosten und Uebergangskonten    |     | 0.00       |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| 511 Bewilligungen / Gebühren             | Fr. | 0.00       |            |            |            |           |     |            |                                |                      |                          |            |          |
| Kindergarten                             |     |            | 0.00       |            |            | 53.00     | 1   | 08.09.2021 | Bauleitung                     | Notariat Dübendorf   | Grundbuchauszug          |            |          |
| Hort                                     |     |            | 0.00       | 5'385.00   | 5'385.00   | 323.10    | 3   | 25.10.2021 | Bauleitung                     | Stadt Dübendorf      | Katasterauszug           |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 653.35    | 5   | 12.11.2021 | Bauleitung                     | BKZ                  | Behindertenkonferenz     |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 350.00    | 7   | 17.12.2021 | DLL 17.12.2.2021               | Stadt Dübendorf      | Gebühr Baureklame        |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 4'255.00  | 8   | 03.01.2022 | DLL 03.01.2022                 | Stadt Dübendorf      | Gebühr Baubewilligung    |            |          |
|                                          |     |            |            |            |            | 450.00    | 153 | 07.09.2022 | DLL                            | Stadt Dübendorf      | Gebühr Revisionsänderung | 6'084.45   |          |

## Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

3.09.2024

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

|                               |           |           |     |            |                  |                         |                          |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Telefon                       |           | 1'410.75  | 70  | 07.06.2022 | DLL              | Glatwerk AG             | Telefonswitch Voip       |
| Netzwerk Komponenten          |           | 8'333.40  | 125 | 19.07.2022 | DLL              | Letic                   | Netzwerk/ Switch         |
| Unterhalt / Reinigung         |           | 265.65    | 88  | 21.06.2022 | DLL              | Peliso                  | Reinigungsmaterial       |
|                               |           | 587.15    | 89  | 21.06.2022 | DLL              | Wetrok                  | Reinigungsmaterial       |
|                               |           | 622.25    | 90  | 21.06.2022 | DLL              | Wabool                  | Reinigungsmaterial       |
|                               |           | 350.45    | 91  | 21.06.2022 | DLL              | Fluhler                 | Reinigungsmaterial       |
|                               |           | 40.00     | 92  | 21.06.2022 | DLL              | Pfister                 | Reinigungsmaterial       |
|                               |           | 704.40    | 79  | 14.06.2022 | DLL              | Pfister                 | Unterhaltsmaterial       |
|                               |           | 2'031.35  | 93  | 22.06.2022 | DLL              | Wetrok                  | Reinigungsmaterial       |
|                               |           | 4'433.70  | 94  | 27.06.2022 | DLL              | Webstar                 | Reinigungsmaterial       |
|                               |           | 442.05    | 106 | 04.07.2022 | DLL              | Pfister                 | Verbrauchsmaterial       |
|                               |           | 3'322.45  | 116 | 12.07.2022 | DLL              | Wetrok                  | Reinigungswagen          |
|                               |           | 1'122.15  | 122 | 15.07.2022 | DLL              | Diversey                | Wassersauger             |
|                               |           | 452.50    | 133 | 15.08.2022 | DLL              | Minimax                 | Feuerlöscher             |
|                               |           | 1'143.85  | 149 | 06.09.2022 | DLL              | Kärcher                 | Sauger Batterie          |
|                               |           | 175.10    | 174 | 23.11.2022 | DLL              | G. Mozzetti Barauslagen | Fachböden / Material     |
|                               |           | 101.25    | 177 | 12.12.2022 | DLL              | ES Sicherheit           | Türplatten               |
| Beschriftung Stechschild      | 424.05    | 424.05    | 6   | 30.11.2021 | DLL              | Bivgrafik               | Reklamegesuch            |
| Beschriftung Eingang          | 482.70    | 482.70    | 80  | 15.06.2022 | DLL              | Bickelreklamen          | Türbeschriftung          |
| Signaletik Räume              | 755.40    | 755.40    | 57  | 20.05.2022 | DLL              | Grafe AG                | Raumbeschriftungen       |
| Sunreflex Fensterfolie        | 112.60    | 56.30     | 86  | 21.06.2022 | DLL              | Gravex                  | Tür/Klingelschild        |
|                               |           | 56.30     | 87  | 21.06.2022 | DLL              | Gravex                  | Tür/Klingelschild        |
|                               |           | 861.60    | 171 | 02.11.2022 |                  | Sunreflex               | Fensterfolien            |
| ABA KG 1+2                    | 19'780.00 | 19'780.00 | 102 | 30.06.2022 | DLL              | ABA                     | KG Mobiliar              |
| Betzold KG 1+2 § Teppiche     | 5'194.95  | 3'864.00  | 180 | 16.01.2023 | DLL              | ABA                     | KG Mobiliar              |
|                               |           | 405.00    | 26  | 08.04.2022 | KG 1             | Betzold                 | Teppich                  |
|                               |           | 768.00    | 147 | 29.08.2022 | KG1              | Betzold                 | Teppich                  |
| Betzold KG Regal              |           | 339.00    | 176 | 29.11.2022 | KG2              | Betzold                 | Teppich                  |
|                               |           | 2'754.00  | 34  | 02.05.2022 | KG 1+2           | Betzold                 | Hängeregal               |
|                               |           | 918.00    | 164 | 24.04.2022 | KG 1+3           | Betzold                 | Hängeregal               |
|                               |           | 499.95    | 42  | 11.05.2022 | KG 2             | Betzold                 | Teppiche                 |
|                               |           | 768.00    | 113 | 11.07.2022 | KG 2             | Betzold                 | Teppich rund             |
| Mobil Werke AG Schränke       | 17'687.55 | 17'687.55 | 107 | 04.07.2022 | KG 1+2           | Mobil Werke AG          | Schränke                 |
| MAAK Garderoben KG+Hort       |           | 3'258.45  | 182 | 27.02.2023 | KG 1+2           | Mobil Werke AG          | Schränke                 |
| Migros Elektrogeräte          | 28'026.00 | 28'025.65 | 99  | 28.06.2022 | KG + Btereueung  | Maa                     | Garderoben               |
| IKEA                          |           | 378.95    | 168 | 24.10.2022 | KG 1+2           | Migros                  | Kühlschrank / Microwelle |
| Material KG 1                 | 6'500.00  | 99.90     | 169 | 27.10.2022 | KG 1             | IKEA                    | Tisch                    |
|                               |           | 36.95     | 45  | 16.05.2022 | KG 1             | buttinette              | Material                 |
|                               |           | 110.12    | 46  | 16.05.2022 | KG 1             | Montesorri              | Material                 |
|                               |           | 2'526.05  | 52  | 17.05.2022 | KG1              | Betzold                 | Material                 |
|                               |           | 128.60    | 54  | 19.05.2022 | KG1              | BEA                     | Material                 |
|                               |           | 609.17    | 53  | 19.05.2022 | KG1              | Heutink                 | Material                 |
|                               |           | 265.20    | 172 | 03.11.2022 | KG1              | Heutink                 | Material                 |
|                               |           | 100.55    | 66  | 31.05.2022 | KG1              | DHL                     | Zoll                     |
|                               |           | 44.18     | 181 | 07.02.2023 | KG1              | DHL                     | Zoll                     |
|                               |           | 274.90    | 58  | 24.05.2022 | KG1              | Migros                  | Material                 |
|                               |           | 199.50    | 59  | 24.05.2022 | KG1              | Migros                  | Material                 |
|                               |           | 255.60    | 60  | 24.05.2022 | KG1              | BEA.Swiss               | Material                 |
|                               |           | 102.50    | 61  | 24.05.2022 | KG1              | Shäfer-Shop             | Material                 |
|                               |           | 346.10    | 62  | 24.05.2022 | KG1              | Schleich-Shop           | Material                 |
|                               |           | 1'328.90  | 63  | 24.05.2022 | KG1              | Pro-Spiel               | Material                 |
|                               |           | 266.10    | 64  | 24.05.2022 | KG1              | Weltbild                | Material                 |
|                               |           | 41.10     | 101 | 30.06.2022 | KG1              | Betzold                 | Material                 |
|                               |           | 204.00    | 134 | 16.08.2022 | KG1              | Betzold                 | Material                 |
|                               |           | 58.75     | 158 | 15.09.2022 | KG1              | Buchhaus                | Material                 |
|                               |           | 42.95     | 179 | 20.12.2022 | KG1              | Betzold                 | Material                 |
| Material KG 2                 | 6'500.00  | 701.35    | 148 | 31.08.2022 | KG 2             | Bischoff                | Material                 |
|                               |           | 1'018.70  | 150 | 06.09.2022 | KG 2             | Spielgruppen            | Spielmateral             |
|                               |           | 1'042.35  | 151 | 06.09.2022 | KG 2             | Pastorini               | Spielmateral             |
|                               |           | 397.80    | 185 | 22.06.2023 | KG 2             | Pastorini               | Spielmateral             |
|                               |           | 1'135.45  | 152 | 06.09.2022 | KG 2             | Betzold                 | Spielmateral             |
|                               |           | 384.30    | 167 | 24.10.2022 | KG 2             | Betzold                 | Spielmateral             |
|                               |           | 819.80    | 187 | 22.06.2023 | KG 2             | Betzold                 | KG Material              |
|                               |           | 21.50     | 188 | 22.06.2023 | KG 2             | Betzold                 | KG Material              |
|                               |           | 123.25    | 154 | 08.09.2022 | KG 2             | Bischoff                | Material                 |
|                               |           | 17.90     | 166 | 24.10.2022 | KG 2             | Buchhaus                | Material                 |
|                               |           | 30.85     | 173 | 22.11.2022 | KG2              | Buchhaus                | Material                 |
|                               |           | 476.00    | 186 | 22.06.2023 | KG2              | ProSpiel                | Material                 |
| Bijou Plissee KG + Betreuung  | 6'840.00  | 7'355.90  | 114 | 12.07.2022 | KG und Betreuung | Bijou                   | Plissee                  |
| Bijou Vorhänge Betreuung / KG | 2'806.65  | 2'806.65  | 115 | 1207.2022  | KG und Betreuung | Bijou                   | Vorhänge                 |
| Weber Büromöbel Geräte        | 1'113.65  | 1'113.65  | 51  | 16.05.2022 | KG 1+2           | Weber Büromöbel         | Bürogeräte               |
| Mohn AG KG und Betreuung      | 10'397.75 | 10'397.75 | 97  | 28.06.2022 | KG und Betreuung | Mohn AG                 | Lehrerarbeitsplätze      |
| Weber Büromöbel               |           | 721.90    | 157 | 14.09.2022 | Betreueung       | Weber Büromöbel         | Sitzungstisch            |
| Industriegeräte Küche         | 20'465.40 | 20'465.40 | 126 | 15.08.2022 | Betreueung       | Hauser Gastro           | Industriegeräte          |
| Wasch/Trocknerturn            | 3'590.00  | 289.60    | 155 | 12.09.2022 | Betreueung       | Hauser Gastro           | Blende Spüler            |
|                               |           | 3'600.00  | 121 | 15.07.2022 | DLL              | Preisig                 | Waschturm                |

## Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

204'049.88

'386'535.23