Gesamttermine
2040 Neubau Schulanlage Birchlen Dübendorf

APPROXIMATIVE - ABSCHLUSS VORPROJEKT

Stand 18.01.23
(Ersetzt Version 05.05.2022)

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Gesamtterminplan**	**1547 Tage**	**Mo 01.11.21**	**Di 15.02.28**
2	**Vorprojekt**	**327 Tage**	**Mo 01.11.21**	**Di 07.03.23**
3	Bauentscheid Grenzabstand (Annahme)	0 Tage	Mo 01.11.21	Mo 01.11.21
4	Rechtskräftiger Entscheid (Grenzabstand)	0 Tage	Do 24.03.22	Do 24.03.22
5	Aufstarten GP	29 Tage	Do 24.03.22	Mo 02.05.22
6	Wiederaufnahme Vorprojekt	0 Tage	Mo 02.05.22	Mo 02.05.22
7	Vorprojekt Architekt	115 Tage	Mo 02.05.22	Fr 07.10.22
8	Übergabe Vorprojektpläne für KS an Bauleitung	0 Tage	Fr 07.10.22	Fr 07.10.22
9	Vorprojekt Haustechnik	60 Tage	Mo 25.07.22	Fr 14.10.22
10	Abgabe Kosten Fachplaner an BL für KS	0 Tage	Fr 14.10.22	Fr 14.10.22
11	Kostenschätzung +-15%	20 Tage	Mo 10.10.22	Fr 04.11.22
12	Abgabe Vorabzug Kostenschätzung +/- 15%	0 Tage	Fr 04.11.22	Fr 04.11.22
13	Überarbeitung Kostenschätzung +/- 15%	41 Tage	Mo 07.11.22	Mi 18.01.23
14	Abgabe Vorprojekt / def. Kostenschätzung +/- 15%	0 Tage	Mi 18.01.23	Mi 18.01.23
15	Prüfung BHV / Plausibilisierung QS Bauherr	10 Tage	Do 19.01.23	Mi 01.02.23
16	BKS / Abnahme Vorprojekt	0 Tage	Mi 08.02.23	Mi 08.02.23
17	PSP / Abnahme Vorprojekt	0 Tage	Di 07.03.23	Di 07.03.23
18	**Politischer Prozess**	**249 Tage**	**Di 07.03.23**	**Mo 04.03.24**
19	Politischer Prozess	243 Tage	Di 07.03.23	Do 22.02.24
20	*Abstimmung (18.06.2023)*	*0 Tage*	*Mo 19.06.23*	*Mo 19.06.23*
21	*Abstimmung (22.10.2023)*	*0 Tage*	*Mo 23.10.23*	*Mo 23.10.23*
22	*Abstimmung (26.11.2023)*	*0 Tage*	*Mo 27.11.23*	*Mo 27.11.23*
23	Abstimmung (03.03.2024)	0 Tage	Mo 04.03.24	Mo 04.03.24
24	**Bauprojekt**	**195 Tage**	**Mo 04.03.24**	**Fr 29.11.24**
25	Freigabe Bauprojekt	0 Tage	Mo 04.03.24	Mo 04.03.24
26	Wiederaufstarten Planerteam	20 Tage	Mo 04.03.24	Fr 29.03.24
27	Bauprojekt Arch. / Bauing.	140 Tage	Mo 01.04.24	Fr 11.10.24
28	Übergabe Bauprojekt für KV an Bauleitung	0 Tage	Fr 11.10.24	Fr 11.10.24
29	Bauprojekt Haustechnik	100 Tage	Mo 10.06.24	Fr 25.10.24
30	Abgabe Kosten Fachplaner an BL für KV	0 Tage	Fr 25.10.24	Fr 25.10.24
31	Kostenvoranschlag +/-10%	25 Tage	Mo 14.10.24	Fr 15.11.24
32	Abgabe Vorabzug Kostenvoranschlag +/-10%	0 Tage	Fr 15.11.24	Fr 15.11.24
33	Überarbeitung Kostenvoranschlag +/- 10%	10 Tage	Mo 18.11.24	Fr 29.11.24
34	Abgabe Bauprojekt / def. Kostenvoranschlag +/- 10%	0 Tage	Fr 29.11.24	Fr 29.11.24
35	Projektausschusssitzung inkl. Entscheid	0 Tage	Fr 29.11.24	Fr 29.11.24
36	**Trafostation Glattwerke**	**475 Tage**	**Mo 08.01.24**	**Mo 17.11.25**
49	**Bewilligungsverfahren Neubau**	**140 Tage**	**Fr 11.10.24**	**Fr 09.05.25**
50	Freigabe Bewilligungsverfahren	0 Tage	Fr 11.10.24	Fr 11.10.24
51	Baueingabeprojekt erstellen	40 Tage	Mo 14.10.24	Fr 06.12.24
52	Baueingabe	0 Tage	Fr 06.12.24	Fr 06.12.24
53	Publikation / Aktenauflage	20 Tage	Mo 09.12.24	Fr 17.01.25
54	Baubewilligungsverfahren	60 Tage	Mo 09.12.24	Fr 14.03.25
55	Einsprachefrist	20 Tage	Mo 17.03.25	Fr 11.04.25
56	Erledigung Auflagen Projekt	40 Tage	Mo 17.03.25	Fr 09.05.25
57	**Prov. Ausführungsplanung Neubau**	**250 Tage**	**Fr 29.11.24**	**Fr 28.11.25**
65	**Def. Ausführungsplanung**	**350 Tage**	**Mo 07.04.25**	**Fr 21.08.26**
72	**Submission Rohbau 1**	**277 Tage**	**Mo 07.04.25**	**Di 12.05.26**
114	**Realisierung**	**557 Tage**	**Fr 17.10.25**	**Di 15.02.28**
115	Vorbereitung Ausführung	21 Tage	Fr 17.10.25	Fr 14.11.25
116	**Ausführung Neubau**	**424 Tage**	**Mo 17.11.25**	**Do 29.07.27**
125	**Inbetriebnahme / Abschluss Neubau**	**57 Tage**	**Fr 30.07.27**	**Mo 18.10.27**
136	**Abschluss / Übergabe / Bezug Neubau**	**55 Tage**	**Di 19.10.27**	**Di 15.02.28**


Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar
A M E A M E A M E